

KAUNO MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS

(rašomas programos pavadinimas)

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2016 m. sausio 15 d. Nr. IV-32

(rašoma programos parengimo data, registracijos numeris)

2 lentelė. Programos įgyvendinimo pažanga nuo programos įgyvendinimo pradžios

Nr.	Tikslo / uždavinio / priemonės / veiksmo pavadinimai*	Programos įgyvendinimo rodikliai**					Programos įgyvendinimo veiksmas				Priemonė / veiksmui įgyvendinti programoje numatytas lėšų poreikis (Eur)			Priemonė / veiksmui įgyvendinti panaudotos lėšos (Eur)			Papildoma informacija, paaiškinimai
		Kodas	Pavadinimas, mato vnt.	Suplanuota 2023 m. pasiekti reikšmė***	Suplanuota iki ataskaitinių metų pabaigos pasiekti reikšmė****	Pasiekta reikšmė	Programoje suplanuota veiksmo pradžia	Programoje suplanuota veiksmo pabaiga	Veiksmo įgyvendinimo būklė*****	Veiksmą atitinkančio projekto Nr.*****	Į viso	Planuojamas skirti finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)	Planuojamas skirti veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos	Į viso:	Išmokėtas finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)	Išmokėtos veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos	
I.	Tikslas: Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką	I-E	Gyventojų skaičiaus pokytis Kauno mieste, proc.	0,2	-0,2	0											Informacijos šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Rodikliui daro įtaką bendrosios ekonominės tendencijos. Dalis Programoje planuotų veiksmų, kurie turės įtakos rodikliui 2022 m. dar nėra baigti.
I.1.	Uždavinys: Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose	I-R-1	Įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt	36,5	35,5	36											Informacijos šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Rodikliui daro įtaką bendrosios ekonominės tendencijos. Dalis Programoje planuotų veiksmų, kurie turės įtakos rodikliui 2022 m. dar nėra baigti.
I.1.1.	Priemonė:	I.1.1.	Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų):							157959699,52	83036021,43	74923678,09	132473133,17	63484755,88	67057160,17		

		1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	1261757,8		180175									0	2019 m. baigtas įgyvendinti projektas „Marvelės upelio slenio sutvarkymas“. 2020 m. baigti projektai „Apžvalgos aikštelės Alekseje rekonstravimas“ ir „Kompleksiškas Kauko laipų prie Aukštaičių g. zonos sutvarkymas“. 2023 metais planuojama pabaigti „Kompleksiškas Ažuolyno parke esančios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams“, „Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija“. Į projekto „Nemuno salos švystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant ji visuomenės poreikiams“, „Teritorijos prie daugiaviečio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo ir kultūros centro, Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigų sutvarkymas“.	
		1-1-P-2	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	31654,48		18400										2022 m. buvo baigtas projektas „Kauno sporto halės išvystymas į daugiaviečių centrą visuomenės poreikiams“, tačiau dėl užsitęsusių užbaigimo procedūrų finansavimo sutartis pratęsta 2023 metams. Projekto „Buvusios Aviacijos gamyklos angaro konversija“ rangos darbai pradėti 2022 m. Rodiklis pasiektas „Daugiafunkcio sveikatinimo ir laisvalaikio centro įkūrimas Nemuno saloje“ projekte.	
		1-1-P-3	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	2												Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei ir socialinei edukacinei veiklai“ nauja rangos darbų sutartis pasirašyta 2022 m., darbų pabaiga planuojama 2023 m. Projekte „Kauno kino centro „Romuva“ kultūros paveldo aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę“ sutartis pasirašyta 2018 m., darbų pabaiga planuojama 2023 m.	
		1-1-P-4	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	6		2										2022 m. baigtas modernizuoti Kauno valstybinis muzikinis teatras. Likusius kultūros infrastruktūros modernizavimo projektų rodiklius planuojama pasiekti iki 2023 m. pabaigos: Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas; Kauno valstybinio lėlių teatro modernizavimas; Kauno IX forto muziejaus modernizavimas; Lietuvos aviacijos muziejaus modernizavimas.	
		1-1-P-6	Numatomų apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas	85079		0										Projekto "Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode" rodiklis. Rodiklį planuojama pasiekti 2023 metais pabaigus įgyvendinti projektą.	
		1-1-P-7	Įgyvendintos visuomenės informavimo apie gamtą priemonės	1		0										Projekto "Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode" rodiklis. Rodiklį planuojama pasiekti 2023 metais pabaigus įgyvendinti projektą.	
		1-1-P-8	Pastatyti arba atnaujinti gamtosauginiai - rekreaciniai objektai	3		0										Projekto "Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode" rodiklis. Rodiklį planuojama pasiekti 2023 metais pabaigus įgyvendinti projektą.	
		1-1-P-9	Rekonstruotas sporto objektas (stadionas)	1		1										Baigtas įgyvendinti projektas "Daugiafunkcio S.Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimas, pritaikant S.Dariaus ir S. Girėno stadiono infrastruktūrą".	
1.1.1.1.	Veiksmas: Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	149 563		149563	2019	2022	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-904-21-0009	5282785,21	4886576,31	396208,9	5 795 209,77	4 886 576,31	908 633,46	Projektas užbaigtas 2022-03-16.

1.1.1.2.	Veiksmas: Kauno sporto halės išvystymas į daugiavilnių centrą visuomenės poreikiams	1-1-P-5	Produkto vertinimo kriterijus: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv.m.	5100		0	2019	2022	Igyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-R-904-21-0012	8545544,06	7904627,85	640916,21	7951609,03	6690784,35	1260824,68	2019 m. pasirašyta finansavimo sutartis, atliktos viešųjų pirkimų procedūros, vykdomi rangos darbai. Rangos darbai baigti, bet dėl užsitęsusių projekto užbaigimo procedūrų, finansavimo sutarties terminas pratęstas 2023 m.
1.1.1.3.	Veiksmas: Nemuno salos išvystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	283 282		0	2019	2023	Igyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-R-904-21-0010	4639545,08	4291579,2	347965,88	3679044,80	2563516,68	1115528,12	2019 m. balandžio mėn. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Parengtas techninis projektas. Rangos darbų sutartis pasirašyta 2021 m. birželio mėn. Darbai dėl vykstančių saloje kitų projektų pradėti 2021 m. spalio mėn. ir bus pabaigti 2023 m.
1.1.1.4.	Veiksmas: Marvelės upės slėnio sutvarkymas, panaudojant teritorijos gamtinio karkaso ypatumus, siekiant netradicinių erdvių pritaikymo kultūros ir kitoms reikmėms	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	12000		12000	2017	2019	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-904-21-0002	226207,16	209241,61	16965,55	226207,16	209241,61	16965,55	2019 m. projektas baigtas įgyvendinti, fiksuotas pasiektas rodiklis – sutvarkyta viešoji erdvė, 12.000 kv. m.
1.1.1.5.	Veiksmas: Apžvalgos aikštelės Aleksote rekonstravimas	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	18612		18612	2017	2021	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-904-21-0004	1011471,95	901059,14	11042,81	1036501,36	926088,55	110412,81	Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017 m., baigtas įgyvendinti 2020 m. Fiksuotas pasiektas rodiklis – sutvarkyta viešoji erdvė, 18.612 kv. m.
1.1.1.6.	Veiksmas: Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei ir socialinei edukacinei veiklai	1-1-P-3	Survarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	1		0	2018	2023	Igyvendinamas projektas	05.4.1-CPVA-R-302-21-0007	1858651,83	1 021 766,77	836 885,06	1 617 691,06	916 555,47	701 135,59	Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2018 m. sausio mėn. Dalis darbų atlikta, tačiau objektas nepabaigtas. Atliktas sutarties keitimas dėl galiojimo pratęsimo iki 2023-08-31.
1.1.1.7.	Veiksmas: Teritorijos prie daugiavilnių S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigų sutvarkymas	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	13301		0	2019	2022	Igyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-R-904-21-0008	6142704,51	5510288,74	632415,77	5 697 556,69	5 119 722,33	577 834,36	2019 m. gegužės mėn. pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis, 2020 m. atlikti rangos darbų viešieji pirkimai, vykdomi rangos darbai. Planuojama projekto pabaiga 2023 m. II ketv.
1.1.1.8.	Veiksmas: Daugiavilnių S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimas panaudojant ir pritaikant S. Dariaus ir S. Girėno stadiono infrastruktūrą			1		1	2017	2022	Baigtas įgyvendinti	Projektų sąrašas nesudaromas	34954381,95		34954381,95	38856846,06	6404117,75	32452728,31	2018 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Vėliau dėl projekto sudėtingumo ir reikalavimo projekto dirbtinai skaidyti į etapus ir didelės rizikos dėl šilaitių tinkamumo nuspresta projekto vykdyti kitais finansavimo šaltiniais, ES lėšas persikirstyti kitoms projektams, todėl sutartis dėl ES lėšų projektui įgyvendinti Savivaldybės iniciatyva nutraukta. Informacija apie projekto įgyvendinimą atnaujinta Kauno m. ITVP pakėtime.
1.1.1.9.	Veiksmas: Kompleksiškas Kauno laiptų prie Aukštųjų gatvės zonos sutvarkymas	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	11352,4		11352	2017	2020	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-904-21-0005	1400717,18	1295663,06	105054,12	1400717,18	1295663,06	105054,12	2018 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, projektas baigtas įgyvendinti 2020 m., fiksuotas pasiektas rodiklis – sutvarkyta viešoji erdvė, 11.352,4 kv. m.

1.1.1.10.	Veiksmas: Kompleksiškas Azulyno parke esantių infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	626250,4			0	2019	2023	Igyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA- R-904-21- 0014	5605410,31	4998471,49	606 938,82	5109324,4	4613920,52	495403,88	2019 m. pasirašyta finansavimo sutartis. 2020 m. atlikti viešieji pirkimai. 2020 - 2022 m. vykdomi rangos darbai. Projekto veiklos baigtos 2022 m. II pusmėtyje, tačiau finansavimo sutartis pratęsta 2023 metams dėl derinamų sutarties užbaigimo dokumentų.
1.1.1.11.	Veiksmas: Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinantis infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode	1-1-P-3	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	1			0	2017	2023	Igyvendinamas projektas	05.4.1-APVA- V-017-01- 0003	18305036,0	18305036,0		10992343,26	10992343,26		2017-03-01 pasirašyta Projekto finansavimo sutartis. 2022-11-29 pasirašytas finansavimo sutarties keitimas dėl papildomo finansavimo (rangos darbų indeksavimas). Veterinarijos pastato statyba baigta 2021-10-25 (įgyvendinta pirmą kartą). 2021-07-26 pasirašyta rangos darbų sutartis, pagal kurią objekto infrastruktūros atnaujinama planuojama atlikti iki 2023-06-30 (antra ir trečia projekto veiklos, kurios apima beveik visą zoologijos sodo teritoriją). Projekto veiklų pabaiga – 2023-08-31.
1.1.1.12.	Veiksmas: Kauno kino centro „Romuva“ kultūros paveldo aktualizavimas, jį įveikiant, optimalizuojant ir keliant paslaugų kokybę	1-1-P-3	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	1			1	2018	2022	Baigtas įgyvendinti	05.4.1-CPVA- R-302-21- 0005	2322686,72	1021767	1300919,72	1931217,12	849556,64	1081660,48	2018 m. sausio mėn. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. 2018 m. projektas pradėtas įgyvendinti. 2020-2021 m. įsigyta įranga, projektas baigtas 2022 m. I ketv.
1.1.1.13.	Veiksmas: VŠĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro (Kovo 11- osios g. 26 Kaune) kultūrinei veiklai naudojamos dalies rekonstravimas	1-1-P-4	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1			1	2017	2022	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA- R-305-21- 0003	1129554,74	960121,52	169433,22	1052175,86	894349,02	157826,84	Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2017 m. 2019-2020 m. vykdyti vidaus įrengimo (tualetas, rūbinė) darbai. 2022 m. projektas baigtas įgyvendinti.
1.1.1.14.	Veiksmas: Kauno apskritis viešosios bibliotekos modernizavimas	1-1-P-4	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1			0	2019	2022	Igyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA- V-304-01- 0018	10647695,31	10647695,31	0	6145695,4	6145695,4		2018 m. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai pateiktas investicijų projektas „Bibliotekos pastato, esančio Radasų g.2, Kaunas, atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“. Projektas energetikos ministro 2018-10-30 įsakymu Nr. 1-286 įtrauktas į valstybės projektų sąrašą. 2019 m. pateikta paraška CPVA dėl projekto įgyvendinimo ir pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2020 m. vykdytas projektavimas, 2021 m. vykdyti infrastruktūros atnaujinimo darbai. Dėl laiku neužbaigtų darbų projekto finansavimo sutartis pratęsta iki 2023 metų.
1.1.1.15.	Veiksmas: Kauno valstybinio lėlių teatro modernizavimas	1-1-P-4	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1			0	2016	2022	Igyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA- V-304-01- 0002	3381881,78	3 381 881,78	0	3381881,78	3381881,78	0	2016 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, 2018 m. veiksmas įgyvendintas, atsiradus poreikiui ir papildomo finansavimo galimybei 2018 m. patvirtintos papildomos lėšos projekto kitam etapui, kuris pradėtas 2018 m. 2018-12-31 atlikta 67% teatro rekonstrukcijos projekte numatytų veiklų: rekonstruota didžioji salė, vestibuliai, administracijos kabinetai, techninės patalpos, uždegtas naujas stogas virš pastato pagrindinės dalies, rekonstruotoje dalyje įrengtos naujos inžinerinės sistemos, priešgaisrinė signalizacija. 2019-2020 metais vykdyti II etapo darbai, t. y. mažosios salės, lėlių muziejaus, pagalbinė patalpa remontas ir inžinerinių sistemų įrengimas, neigalijų keltuvų montavimas. 2021 metais buvo užbaigta teatro pastato renovacija, atnaujinta teatro kiemo danga. Gavus papildomą finansavimą įsigyta teatinio apšvietimo įranga, modernizuota teatro scenos dekoracijų kėlimo įranga. Iki 2022-01-01 atlikta 97% numatytų veiklų. 2022 metais buvo įrengtas dyzelinis elektros generatorius. Atliekant statybos užbaigimo procedūras buvo gautas priešgaisrinės saugos pareigūnų pastabas, dėl kurių įvykdymo projekto trukmė pratęsta iki 2023-08-31.
1.1.1.16.	Veiksmas: Kauno valstybinio muzikinio teatro modernizavimas	1-1-P-4	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1			1	2017	2022	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA- V-304-01- 0004	5209499,88	5209499,88	0	5194450,07	5194450,07	0	2017 m. pasirašyta projekto „Kauno valstybinio muzikinio teatro pastato modernizavimas“ finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas baigtas 2022 m. parengtas rinkodaros planas, atliktas scenos konstrukcijų techninės kėlimo įvertinimas, parengtos edukacinės programos. 2019-2021 m. atlikti bendrastatybiniai ir scenos technologiniai (įrenginių keitimo) darbai. Atnaujintos teatro scenos konstrukcijos, scenos mechanizacijos sistemos, garso ir meninio apšvietimo sistemos, įsigyta ir sumontuota teatro veiklai reikalinga įranga: scenoje sumontuoti nauji LED šviestuvai, apšvietimo ložėje instaliuotas modernus apšvietimo valdymo pultas.

1.1.1.17.	Veiksmas: Kauno IX forto muziejaus modernizavimas;	1-1-P-4	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	0	2020	2022	Igyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-V-304-01-0022	3305184	3305184	0	632181,96	632181,96	2018 m. parengta paraiška ir suderinta su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, 2020 m. pabaigoje pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2021 m. buvo parengtas pastato modernizavimo techninis projektas. Dėl finansavimo trūkumo projektas buvo išskirtas į III etapą. Projekto lėšomis bus atliekami I etapo darbai: atnaujinta renginių salė, įrengtos edukacinės erdvės ir informacinis centras. Projekto įgyvendinimas pratęsias iki 2023 m.	
1.1.1.18	Veiksmas: Lietuvos aviacijos muziejaus modernizavimas	1-1-P-4	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	0	2020	2023	Igyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-V-304-01-0021	3635561,77	3635561,77	0	1203542,85	1203542,85	0	Parengtas IP, 2019 m. sausio mėn. buvo pateiktas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai. 2020 m. gruodį pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2021 m. spalio mėn. pasirašyta rangos darbų sutartis, pagal kurią pastato atnaujinimo darbai bus vykdomi iki 2023 m. I ketvirčio.
1.1.1.19.	Veiksmas: Buvusios Aviacijos gamyklos angario konversija	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	147397	0	2020	2023	Igyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-R-904-21-0015	14555180,08	5550000	9005180,08	3084166,5	1414124,91	1670041,59	2022-03-03 pasirašyta rangos sutartis SR-130
		1-1-P-2	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ²	8151,48	0					0						
1.1.1.20.	Veiksmas: Daugiafunkcio sveikatinimo ir laisvalaikio centro įkūrimas Nemuno saloje	1-1-P-2	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ²	18400	18400	2020	2022	Baigtas įgyvendinti	Projektų sąrašas nesusidaromas	25800000	0	25800000	27484770,86	27484770,86	0	Projektas baigtas 2022 m.
			Produkto vertinimo kriterijus:													
1.2.	Uždavinys: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą, kompleksškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą	1-R-2	Išvykusių gyventojų skaičius, asm.	7100	7300											Informacijos šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Vėliausi Lietuvos statistikos departamento duomenys už 2021 metus. Pastebimas išvykusių gyventojų skaičiaus mažėjimas.
1.2.1.	Priemonė:	1.2.1.	Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų).							60258013,09	36530024,88	23727988,21	39701806,36	23976312,07	15557997,14	
		1-2-P-1	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo įstaigos	3	3											Kauno Jono Jablonskio gimnazija, KTU Inžinerijos licėjus, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija.
		1-2-P-2	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos	3	3											Kauno lopšelio-darželio „Svirmelis“, Kauno lopšelio-darželio „Boružėle“, Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio modernizavimas

1.2.1.6.	Veiksmas: Aleksoto bendrojo ugdymo įstaigos modernizavimas, didinant paslaugų efektyvumą (Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija)	1-2-P-1	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo įstaigos	1	0	2018	2022	Igyvendinamas projektas	09.1.3-CPVA-R-724-21-0003	827908,37	765815,24	62093,13	687964,55	636937,20	51027,35	2018 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, veiksmas pradėtas įgyvendinti. 2018 m atliktas projektavimas, TP ekspertizė, 2019 m. baigti rangos darbai. 2020-2021 m. įsigyta didžioji dalis įrangos ir baldų, planuojama projekto pabaiga – 2023 m. rugpjūčio 31 d.
		1-2-P-7	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm.	650	0											
1.2.1.7.	Susietos teritorijos (centro) įstaigų modernizavimas, plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (Kauno moksleivių techninės kūrybos centro pastato ir jo mokymo bazės modernizavimas).	1-2-P-1	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos	1	1	2017	2018	Baigtas įgyvendinti	09.1.3-CPVA-R-725-21-0006	40223,92	34190,19	6033,73	40223,93	34190,19	6033,74	2017 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, 2018 m. projektas pabaigtas įgyvendinti.
		1-2-P-7	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm.	891	891											
1.2.1.8.	Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune.	1-2-P-8	Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujais pastatytais nuotekų surinkimo tinklais, gyventojų ekvivalentas	2690	2513	2017	2023	Igyvendinamas projektas	05.3.2-APVA-R-014-21-0006	25584758,28	9156733,52	16428024,76	19 639 819,30	8 667 280,65	10 972 538,65	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017 m. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga pratęsta iki 2023-07-31. Siektina rodiklio reikšmė – 2690,00.
		1-2-P-9	Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km	26,28	25,77											Reikšmė bus pasiekta 2023 m.
1.2.1.9.	Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune	1-2-P-10	Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	1101,28	195,9	2017	2023	Igyvendinamas projektas	05.1.1-APVA-R-007-21-003	24643452,2	19637773,78	5005678,42	11 000 608,72	8 980 946,60	2 019 662,12	Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2017 m., projektas įgyvendinamas, planuojamas baigti 2023-09-01. 2022 m. skirtas papildomas finansavimas - 10 656 826,57 eur. Vykdytojo partnerio lėšų prisidėjimas sumažintas iki 5 005 678. Eur, bendra projekto išlaidų suma – 24 643 452,20 Eur. Siektina rodiklio reikšmė – 1101,28 ha
1.2.1.10.	Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas Kauno mieste.	1-2-P-11	Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, t	14852	0	2017	2023	Igyvendinamas projektas	05.2.1-APVA-R-008-21-0002	6813259,37	4807806,99	2005452,38	7056323,09	4670297,50	2386025,59	Projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. 2019 m. įrengtos planuotos 567 aikštelės. Panaudojant sutuopytas lėšas vykdomas II projekto etapas, įrengiamos papildomos aikštelės (58), finansavimo sutartis pratęsta. Planuotas rūšiavimo rodiklis – 13,426,06 t/metus padides iki 14,851,98 t/metus ir bus pasiektas 2023 m. visiškai įgyvendinus projektą. Finansavimo sutartis pratęsta iki 2023-03-31.
1.3.	Uždavinys: Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą	1-R-3	Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur	941,27	1389											Informacijos šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Vėliausi Lietuvos statistikos departamento duomenys už 2021 metus, rodiklis skaičiuojamas Kauno apskrįčiai.

1.3.1.	Priemonė:	1.3.1.	Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksnių plane bus detalizuotos iki veiksnių)							10073872,06	8565121,44	1508750,62	9479411,79	8084295,4	1395116,39		
		1-3-P-1	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, 1 vnt.	1		1										Kauno kartų namų infrastruktūros modernizavimas.	
		1-3-P-2	Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius, vnt.	173		173										2016 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, projektas įgyvendinamas, nupirkti 109 būstai, veiksnių terminas pratęstas iki 2023 m.	
		1-3-P-3	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1		1										Kauno kultūros centro infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės reikmėms.	
		1-3-P-4	Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, asm.	5858		5858										Pirminis numatytas projekto rodiklis pasiektas, atsiradus papildomo finansavimo galimybei pratęstas projekto įgyvendinimo terminas papildomoms veikloms įgyvendinti numatant didesni rodiklį.	
1.3.1.1.	Kauno kartų namų (Sąjungos a. 13A) infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims	1-3-P-1	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, 1 vnt.	1		1	2017	2022	Baigtas įgyvendinti	08.1.1-CPVA-R-407-21-0005	1335533,89	1096071,04	239462,85	1335533,89	1096071,04	239462,85	Projektas veiklos baigtas įgyvendinti, priestato statyba baigta 2021 m., įsigyta baldai ir įranga. 2021 m. lapkričio mėn. atlikta projekto patikra, 2022 m. projektas baigtas įgyvendinti.
1.3.1.2.	Energetiškai efektyvių būstų įsigijimas pagal socialinio būsto fondo plėtros programą	1-3-P-2	Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius, vnt.	173		137	2016	2022	Įgyvendinamas projektas	08.1.2-CPVA-R-408-21-0007	6714639	5707443	1007196	6568726,72	5609937,64	958789,08	2016 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Iki 2022 m. pabaigos nupirkti 137 būstai. Dėl nepakankamos būstų pasiūlos ir padidėjusios nekilnojamojo turto rinkos kainos, projekto finansavimo sutartis pratęsta iki 2023 m. birželio 30 d.
1.3.1.3.	Veiksmas: Kauno kultūros centro „Tautos namai“ infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės reikmėms	1-3-P-3	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1		0	2017	2022	Įgyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-R-305-21-0010	1470849	1250221	220628	1052175,86	894349,02	157826,84	Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2017 m. 2018 m. renovuotas pastato vidinis fasadas, įrengtas jo apšvietimas; III a. ir kitų bendrų erdvių vidaus patalpų remontas; įrengta pagrindinių salių rekuperatorinė vėdinimo sistema; pakeista kiemo rūšio perdanga; įrengtas liftas; įsigyta didžiosios salės akustikos sistema. Įsigyta koncertinė įranga: mobili scena, garso ir šviesos aparatūra. Įsigyti lauko baldai, įrengta vidinio kiemo terasa ir mobilus vidinio kiemo stogas. 2019 m. planuota renovuoti išorinius pastato fasadus, tačiau dėl paveldosaugos reikalavimų fasado atnaujinimui buvo sustabdyti rangos darbai. Darbų sutartis su rangovu 2020 m. nutraukta. 2021 m. planuota atlikti fasado renovacijos ir jo apšvietimo rengimo darbus, bet darbai užsigtę ir bus baigti 2022 m. Finansavimo ir administravimo sutartis pratęsta iki 2023 m.
1.3.1.4.	Veiksmas: Sveikatos gyvensenos skatinimas Kauno mieste	1-3-P-4	Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, asm.	5858		6024	2018	2022	Įgyvendinamas projektas	08.4.2-ESFA-R-630-21-0005	552850,17	511386,4	41463,77	522975,32	483937,7	39037,62	Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. 2022-10-10 pasirašyta sutartis ir skirtas papildomas finansavimas iš sutaupytų lėšų, papildant stebėsenos rodiklį iki 6064 ir pratęsiat projektą iki 2023 m.

1.4.	Užlavinys: Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą	1-R-4	Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos pokytis, proc.	-1,50	-0,5	-1										Informacijos šaltinis: Oro kokybės vertinimo skyriaus, Aplinkos apsaugos agentūra. Skaičiuojamas metinis vidutinės KD 10 koncentracijos pokytis (Kauno Petrašiūnų oro kokybės tyrimų stotyje 2019 m. nustatyta 40 kietųjų dalelių KD10 paros ribinės vertės viršijimo atveju, o 2020 m. – 14 tokių atveju, t. y. skaičius sumažėjo 65%; Kauno Noreikiškių oro kokybės tyrimų stotyje skaičiai atitinkamai yra: 2019 m. – 12; 2020 m. – 7; pokytis – sumažėjo 42 %). Skaičiuojamas sumažėjimo procentais vidurkis. 2020 m. vidutinė metinė kietųjų dalelių KD10 koncentracija Kauno aglomeracijoje svyravo nuo 17 iki 23 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės. Palyginti su 2019 m. šis rodiklis buvo mažesnis 32 %. Analizuojant ilgesnio periodo – 2003–2020 m. matavimų duomenis – Kaune pastebima kietųjų dalelių KD10 vidutinės koncentracijos mažėjimo tendencija.	
1.4.1.	Priemonės:	1.4.1.	Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų)						34498404,49	20351317,66	14147086,83	31854304,32	20013498,59	11840805,73			
		1.4-P-1	Bendras rekonstruoti arba atnaujinti kelių ilgis, km	10,31		0										Visų gatvių rekonstravimo darbai užbaigti 2020 m. (9,49 km) ir 2022 m. (0,63 km.), tačiau rodiklio pasiekimas bus deklaruotas po galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo 2023 m.	
		1.4-P-2	Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt.	1		1										Parengtas darnaus judumo planas, 2020 m. pateiktos 2 paraiškios dėl darnaus judumo priemonių įgyvendinimo	
		1.4-P-3	Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	10,34		10,34										Įgyvendintas 1.4.2. veiksmas "Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos" (4,28 km), veiksmas 1.4.3." Pėsčiųjų ir dviračių tako Savanorių pr. įrengimas" (6,06 km) baigtas 2019 m.	
		1.4-P-4	Įdiegtos saugų sistemų gerinančios priemonės, vnt.	18		18										2019 m. baigti įgyvendinti 3 projektai (1.4.5., 1.4.7., 1.4.8. veiksmams) 2021 m. baigtas įgyvendinti 1 projektas (1.4.1.3. veiksmas)	
		1.4-P-5	Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt.	9		9										2017 m. planuoti valymo įrenginiai įsigyti.	
		1.4-P-6	Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai	1		1										Paraiška pateikta 2018-11 mėn. FAS pasirašyta - 2019-02 mėn. 2019 m. įsigyti 28 ekologiški troleibusi. 2020 m. gavus papildomą finansavimą įsigyta dar 21 vnt. transporto priemonių. Iš viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu įsigyta 49 vnt. ekologiški transporto priemonių (troleibusi).	
		1.4-P-7	Įvykdytos visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanijos	1		1											
		1.4-P-8	Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt.	49		49										Paraiška pateikta 2018 m. lapkričio mėn. FAS pasirašyta 2019 m. vasario mėn. 2019 m. įsigyti 28 ekologiški troleibusi. 2020 m. gavus papildomą finansavimą įsigyta dar 21 transporto priemonė. Iš viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu įsigyta 49 ekologiškos transporto priemonės (troleibusi).	
1.4.1.1.	Veiksmas: Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos (tako ilgis 4,2 km)	1.4-P-3	Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	10,34		4,28	2017	2018	Baigtas įgyvendinti	04.5.1-TID-R-516-21-0001	1133405,57	335362,46	798043,11	1133405,57	335362,46	798043,11	Projektas 2018 m. pabaigtas įgyvendinti.

1.4.1.2.	Veiksmas: Dviraičių ir pėsčiųjų tako Savanorių prospekte įrengimas (tako ilgis 6 km)	1-4-P-3	Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	6	6,06	2017	2019	Baigtas įgyvendinti	04.5.1-TID-R-516-21-0004	1699859,06	180000	1519859,06	1083678,78	164684,78	918994	2018 m. sausio mėn. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, projektas pabaigtas įgyvendinti 2019 m.
1.4.1.3.	Veiksmas: Alekso gatvių rekonstravimas (Kalvarijos g., Vyčio Kryžiaus g., K. Sprangausko g., J. Petručio g., J. Čapliko g., Pabrėžos g., Vilties g.)	1-4-P-1	Rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis	9,68	1,1	2019	2023	Įgyvendinamas projektas	06.2.1-TID-R-511-21-0020	10647354,29	3472611,43	7174742,86	10142583,75	3460344,3	6682239,45	Projektas į Kauno regiono projektų sąrašą įtrauktas 2017 m. Veiksmas 2018 m. nepradėtas įgyvendinti dėl techninio projekto rengimo vėlavimo, viešųjų pirkimų dokumentų derinimo su TID ir VP konkursų įvykdymo, todėl nusikėlė projekto paraiškios teikimo terminas ir FAS pasirašymas. Rangos darbai pradėti vykdyti Kauno miesto savivaldybės lešomis 2018 m. Projekto sutartis pasirašyta 2019 m. I ketv. Projektas įgyvendinamas. Projekto įgyvendinimui dėl atsiradusių papildomų darbų poreikio suplanuotos papildomos sutauptytos ir veiklos rezervo lėšos. Iki 2020 m. pabaigos užbaigtos visos gatvės. I gatvės rodiklis pasiektas (1,1 km), kitų gatvių rodiklio pasiekimas bus deklaruotas po galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo t.y. 2023 m. I ketv.
		1-4-P-4	Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės	7	1											Reikšmė pasiekta 2021-06-08. Likę rodikliai bus pasiekti po galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo t.y. 2023 m. I ketv.
1.4.1.4.	Veiksmas: Šviesoforinės įrangos J. Lukšos-Daumanto g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje įrengimas	1-4-P-4	Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės, vnt.	1	1	2018	2019	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-21-0006	75204	35698	39506	69606,45	35698	33908,45	Projektas pradėtas 2018 m. Projektas baigtas įgyvendinti 2019 m.
1.4.1.5.	Veiksmas: Šeštokų I-osios g. ir Alyvų I-osios g. Kaune statyba	1-4-P-1	Rekonstruoti arba atnaujinti kelių ilgis	0,63	0	2020	2023	Įgyvendinamas projektas	06.2.1-TID-R-511-21-0025	1430346,88	284656,39	1145690,49	126000	126000	0	2018 m. parengti projekto dokumentai. Paraiška vertinimui pateikta 2019 m. 2020-06-08 pasirašyta finansavimo sutartis. Projektas vykdomas, projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-05-31. 2022 m. gautas papildomas finansavimas. Projekto galutinio mokėjimo terminas nukeltas į 2023-03-31.
		1-4-P-4	Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės	1	0											Reikšmė bus pasiekta po galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo t.y. 2023 m. II ketv.
1.4.1.6.	Veiksmas: Šviesoforinės įrangos įrengimas Eivenių g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje	1-4-P-4	Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės, vnt.	1	1	2018	2019	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-21-0007	82952	35698	47254	82185,36	35698	46487,36	Projektas baigtas įgyvendinti 2019 m.
1.4.1.7.	Veiksmas:Eismo saugos įrenginių rekonstrukcija Savanorių prospekte	1-4-P-4	Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės, vnt.	8	8	2018	2018	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-21-0008	827754	293760	533994	759282,15	293760	465522,15	Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. Projektas baigtas įgyvendinti 2019 m.
1.4.1.8.	Veiksmas: Aplinkos oro kokybės gerinimas Kauno mieste	1-4-P-5	Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt.	9	9	2016	2019	Baigtas įgyvendinti	05.6.1-APVA-V-021-01-0001	1655525,69	1407196,83	248328,86	1655525,06	1377987,43	277537,63	2016 m. gruodžio mėn. pasirašyta projekto finansavimo sutartis, 2017 m. nupirkti valymo įrenginiai. 2018 m. įgyvendinta visuomenės informavimo kampanija. Projektas baigtas 2019 m.
		1-4-P-7	Įvykdytos visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanij	1	1											
1.4.1.9.	Veiksmas: Darnaus judumo Kauno mieste plano parengimas	1-4-P-2	Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt.	1	1	2018	2020	Baigtas įgyvendinti	04.5.1-TID-V-513-01-0017	239943	203951,55	35991,45	95977,2	81580,62	14396,58	Kauno miesto darnaus judumo planas parengtas ir Savivaldybės tarybos 2019-11-19 sprendimu Nr.T-516 patvirtintas, projektas baigtas įgyvendinti.
1.4.1.10.	Veiksmas: Naujų ekologiško Kauno miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas	1-4-P-8	Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt.	49	49	2019	2021	Baigtas įgyvendinti	04.5.1-TID-V-517-01-0005	16706060	14102383	2603677	16706060	14102383	2603677	Finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2019 m. pradžioje. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo teikti du papildomi finansavimo prašymai. Pirmuoju prašymu buvo įsigyta papildomai 4 transporto priemonės, antrojuoju prašymu – dar 21 transporto priemonė. Iš viso įsigyta 49 traukibusai. Projektas baigtas įgyvendinti 2021 m.

*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų arba programoje nėra nustatyta veiksmų, kuriais įgyvendinama programos priemonė), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie programos tikslų, uždavinių, priemonių ir veiksmų numerius, pavadinimus turi sutapti su programoje nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, priemonės, veiksmo numeriu ir pavadinimu.

** Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas ištrinkite.

*** Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamas programos tikslo (-ų), uždavinio (-ių) ar priemonės (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelės pateikta informacija apie kriterijų siekiamas reikšmes 2023 m. Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamus veiksmo produkto vertinimo kriterijus ir reikšmes turi atitikti veiksmų atitinkancio projekto sutartis nėra sudaryta arba sudarytoje projekto sutartyje nenustatyta siekti produkto vertinimo kriterijaus, lentelėje įrašoma „nd“.

**** Lentelėje pateikiama informacija apie iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos siekiamas programos tikslo (-ų) ir uždavinio (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes; ši informacija turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelės „Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafijas“ ir „Produktų sukūrimo grafijas (kaupiamuoju būdu)“ pateikta informacija.

*****Pateikiama informacija apie programoje nustatytus veiksmus, nurodant veiksmo įgyvendinimo būklę, pvz.: rengiama paraiška, pateikta paraiška, pasirašyta projekto sutartis, įgyvendinamas projektas, baigtas įgyvendinti, nuspresta neteikti paraiškios, nuspresta nefinansuoti projekto, nutraukta projekto sutartis ir kt.

***** Jeigu veiksmų atitinkantį projektą numatyta finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių lėšomis, įrašomas projekto numeris, kuris projektui suteiktas pateikus įgyvendinančiai institucijai paraišką dėl šio projekto finansavimo; kitu atveju (jeigu nurodyta paraiška nėra pateikta ir (ar) projektas nėra finansuojamas) įrašoma „nd“.