

Kauno regiono integruota teritorijų vystymo programa

(rašomas programos pavadinimas)

IGYVENDINIMO ATASKAITA

2015 m. rugsėjo 9 d. Nr. IV-709

(rašoma programos parengimo data, registracijos numeris)

1 lentelė. Programos SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas

Veiksniai*	Veiksmų pokyčių vertinimas**
Stiprybės	Nuo patvirtintos pagrindinės programos veiksniai nesikeitė.
Silpnybės	Nuo patvirtintos pagrindinės programos veiksniai nesikeitė.
Galimybės	Nuo patvirtintos pagrindinės programos veiksniai nesikeitė.
Grėsmės	Nuo patvirtintos pagrindinės programos veiksniai nesikeitė.

* Nurodomos programos SSGG lentelėje nustatytos ir programos įgyvendinimo metu naujai paaiškėjusios stiprybės, silpnybės (problemos), galimybės ir grėsmės;

** Įvertinami veiksmų pokyčiai per ataskaitinius metus ir per laikotarpį nuo programos įgyvendinimo pradžios (nurodoma, ar pasikeitė programoje identifikuotos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, ar atsirado naujų, programoje nevertintų, tikslinės teritorijos vystymui svarbių veiksmų).

2 lentelė. Programos įgyvendinimo pažanga nuo programos įgyvendinimo pradžios

Nr.	Tikslo / uždavinio / priemonės / veiksmo pavadinimai*	Programos įgyvendinimo rodikliai**					Programos įgyvendinimo veiksmai				Priemonė / veiksmui įgyvendinti programoje numatytas lėšų poreikis (Eur)			Priemonė / veiksmui įgyvendinti panaudotos lėšos (Eur)			Papildoma informacija, paaiškinimai
		Kodas	Pavadinimas, matavimai	Suplanuota 2023 m. pasiekti reikšmė***	Suplanuota iki ataskaitinių metų pabaigos pasiekti reikšmė****	Pasiekta reikšmė	Programoje suplanuota veiksmo pradžia	Programoje suplanuota veiksmo pabaiga	Veiksmo įgyvendinimo būklė*****	VeiksmaŲ atitinkančio projekto Nr.*****	Iš viso	Planuojamas skirti finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)	Planuojamos skirti veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos	Iš viso:	Išmokėtas finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)	Išmokėtos veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos	
I.	Tikslas: Padidinti gyventojų veršumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą	I-E	Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės), proc.	74	74	78,08											Informacijos šaltinis: Valstybės duomenų agentūros 2022 m. rodiklių „Gyventojų skaičius ir sudėtis“ ir „Gyventojų užimtumas ir nedarbas“ duomenys.
I.1.	Uždavinys: Pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines miestų viešąsias erdves ir aktyvinant miestų traukos centrus	I-R-1	Materialinės investicijos 1 gyventojui Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės), tūkst. Eur	1,42	1,42	2,85											Informacijos šaltinis: Valstybės duomenų agentūros rodiklio „Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui“ 2021 m. išankstiniai duomenys.
I.1.1.	Priemonė:	I.1.1.	Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų)							42 395 782,44	34 286 762,59	8 109 019,85	41 277 486,65	33 121 512,74	8 155 973,91		

		1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	1 420 685,85	1 411 262,59	1 279 477,68												2022 m. rodiklio reikšmė (1 279 477,68) pasiekta įgyvendinus veiksmus 1.1.1v, 1.1.3v, 1.1.10v, 1.1.11v, 1.1.12v, 1.1.13v, 1.1.14v, 1.1.15v, 1.1.16v, 1.1.17v, 1.1.19v, 1.1.22v, 1.1.23v, 1.1.25v, 1.1.26v ir įgyvendinant veiksmus 1.1.6v, 1.1.18v, 1.1.20v, 1.1.27v, 1.1.29v. Rodiklio reikšmė (1 420 685,85) bus pasiekta 2023 m., baigus įgyvendinti veiksmus 1.1.21v, 1.1.28v, 1.1.29v.
		1-1-P-2	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ²	4 706,27	3 792,96	2 275,93												2022 m. rodiklio reikšmė (2 275,93) pasiekta įgyvendinus veiksmus 1.1.3v, 1.1.6v, 1.1.15v, 1.1.22v, 1.1.23v, 1.1.24v. Rodiklio reikšmė (4 706,27) bus pasiekta 2023 m., baigus įgyvendinti veiksmą 1.1.28v.
		1-1-P-5	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	6	6	5												2022 m. rodiklio reikšmė (5) pasiekta įgyvendinus veiksmus 1.1.2v, 1.1.4v, 1.1.5v, 1.1.7v, 1.1.8v. Rodiklio reikšmė (6) bus pasiekta 2023 m., baigus įgyvendinti veiksmą 1.1.9v.
1.1.1v	Veiksmas: Nemuno dešimtosios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	69 385,00	69 385,00	69 385,00	2018	2022	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-21-0024	334 937,25	309 816,95	25 120,30	334 937,25	309 816,95	25 120,30		Projektas baigtas. Sukurtos ir atnaujintos erdvės miesto vietovėje 69385 m ² .
1.1.2v	Veiksmas: Jonavos miesto kultūros centro didžiosios salės atnaujinimas	1-1-P-5	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	1	1	2017	2019	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-305-21-0008	668 820,20	568 497,14	100 323,06	668 820,20	568 497,14	100 323,06		Projektas baigtas. Projekto metu atnaujinta Jonavos r. savivaldybės Kultūros centro didžioji salė, scena ir salės pagalbinės patalpos. Atlikti šie darbai: salės grindų remontas, salės sienų remontas, salės lubų remontas; tiesioginio išėjimo iš 3 aukšto operatorių į salę įrengimas; operatoriaus patalpų perprojektavimas; scenos grindų remontas, stelažų įrengimas, laiptelių įrengimas į apšvietimo ložes, gaisrinė sauga; vėdinimas; priešgaisrinė signalizacija; vidus elektros tinklai; automatinė gesinimo sistema; apsauginė signalizacija. Projekto metu sumontuota salės ir scenos įranga, įsigytos ir sumontuotos kultūros centro didžiosios salės kėdės, varždo ir įgarsinimo įranga.
1.1.3v	Veiksmas: Kaišiadorių miesto buvusio kino teatro pastato pritaikymas vietos bendruomenės, verslo ir jaunimo poreikiams	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	1 115,77	1 070,76	1 070,76	2018	2022	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-21-0023	939 614,99	862 360,46	77 254,53	986 129,17	862 360,46	123 768,71		Projektas baigtas įgyvendinti. Baigimo data 2022 lapkričio 15 d. Pasieltas rodiklis - sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse - mažesnis (1070,76 m ²), nes padidėjus pastato užstatymo plotui sumažėjo sklypo plotas. Pasieltas rodiklis - pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse - mažesnis (913,31 m ²), nes skirtingai matuojami patalpų plotai rengiant techninį projektą ir atnaujintą kadastrinę bylą po rangos darbų.
		1-1-P-2	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ²	948,09	913,31	913,31												
1.1.4v	Veiksmas: Kaišiadorių miesto kultūros infrastruktūros optimizavimas, sukuriant multifunkcinę erdvę, pritaikytą vietos bendruomenės poreikiams (I etapas)	1-1-P-5	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	1	1	2017	2019	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-305-21-0007	169 609,86	131 748,24	37 861,62	203 352,94	131 748,24	71 604,70		Projektas baigtas. Baigimo data 2019 m. birželio 20 d. Pasieltas rodiklis - modernizuotų kultūros objektų skaičius 1 vnt.
1.1.5v	Veiksmas: Kėdainių r. sav. pastato, Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose, rekonstravimas įrengiant M. Daukšos viešiosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrių	1-1-P-5	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	1	1	2017	2019	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-305-21-0002	261 966,29	222 671,34	39 294,95	261 966,29	222 671,34	39 294,95		Projektas baigtas. Baigimo data 2019 m. balandžio 26 d. Pasieltas rodiklis - modernizuotų kultūros objektų skaičius 1 vnt.

I.1.6v	Veiksmas: bendruomenės laisvalaikio ir užimtumo centro įkūrimas Prienuose, sukūriant užimtumo infrastruktūrą	I-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	634,00	634,00	1 167,00	2018	2023	Igyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-R-905-21-0022	529 333,04	489 633,06	39 699,98	502 009,59	464 358,87	37 650,72	Ivykdyti visi rangos darbai, 2022-02-23 deklaracija apie statybos užbaigimą, įsigyti baldai, pateiktas GMP.
		I-1-P-2	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	564,71	564,71	557,48											
I.1.7v	Veiksmas: Prienu krašto muziejaus modernizavimas	I-1-P-5	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	1	1	2017	2019	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-305-21-0006	80 276,37	68 234,91	12 041,46	80 276,37	68 234,91	12 041,46	Projektas baigtas. Vykdomos veiklos.
I.1.8v	Veiksmas: Prienu kultūros centro pastato Prienuose, Vytauto g. 35, rekonstravimas	I-1-P-5	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	1	1	2017	2019	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-305-21-0009	596 831,36	243 370,95	353 460,41	596 831,36	243 370,95	353 460,41	Projektas baigtas. Vykdomos veiklos.
I.1.9v	Veiksmas: Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams	I-1-P-5	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	1	0	2017	2023	Igyvendinamas projektas	Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-21-0004	589 189,17	428 886,21	160 302,96	492 146,76	331 843,80	160 302,96	2016 m. parengtas Investicinis projektas. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. 2017-08-24 pasirašyta rangos darbų sutartis. Finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017-05-18. Įsigytos kėdės žiūrovams, koncertinės multimedijos įranga, koncertinė apšvietimo ir apšvietimo pakėlimo įranga. Pradėti salės atnaujinimo bendrastatybiniai darbai, tačiau dėl rangovo bankroto nebaigti. Projekto įgyvendinimo pabaiga numatyta buvo numatyta 2021 m., tačiau dėl buvusio rangovo bankroto ir ilgai užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, projekto pabaiga bus nukeliama į 2023 m. Nauja rangos darbų sutartis pasirašyta 2021-09-20. GMP teikimo terminas prašestas iš 2022-12-31 į 2023-08-31, atsižvelgiant į tai, kad: 1. tikslinamas TMP; 2. reikalingas laikas vandentiekio sistemos įrengimui. Norint įveikinti salę, privalu užtikrinti, kad veiktų priešgaisrinės saugos sistema; 3. reikia atlikti statybos užbaigimo procedūras (modernizuotos pagrindinės žiūrovų salės ir scenos etapai) - gauti statybos užbaigimo aktą (trukmė apie 3 mėn.), jei bus įmanoma priduoti salės užbaigimo etapą, pastate, kuriame vykdomi viso statinio rekonstravimo darbai.
I.1.10v	Veiksmas: Garliavos miesto parko sutvarkymas (irengimas)	I-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	45 254,62	45 254,62	45 254,62	2017	2019	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-21-0002	1 081 229,01	1 027 167,55	54 061,46	1 081 229,01	1 027 167,55	54 061,46	Baigta sutartis.
I.1.11v	Veiksmas: Garliavos miesto viešųjų erdvių kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas vietos bendruomenei ir verslui	I-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	88 169,00	88 169,00	88 169,00	2018	2023	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-21-0027	4 240 932,78	3 800 718,51	440 214,27	4 240 932,78	3 800 718,51	440 214,27	Baigta sutartis.
I.1.12v	Veiksmas: Jonavos miesto žemutinės dalies kompleksinis gyvenamųjų namų kiemų bei aplinkos sutvarkymas ir pasiekiamumo gerinimas	I-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	12 872,00	12 872,00	12 872,00	2016	2019	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-903-21-0001	687 924,28	636 329,23	51 595,05	687 924,28	636 329,23	51 595,05	Projektas baigtas. Projektas finansuotas iš SB lėšų, kurios atstatytos gavus ES ir VB finansavimą atliktose projekto veiklose: Atnaujinti 9 objektai: įvažiavimo ir pėsčiųjų tako prie Kauno g. 61, teritorijos prie Kauno g. 91, Lietuvos g. šlaitinio (nuo J. Basanavičiaus g. iki Kosmonautų g.), aikštelės prie daugiabučių namų Parko g. 5 ir 7, teritorija prie daugiabučių namų Prezidento g.18, Prezidento g. 19A, Panerių g. 29 ir Panerių g. 31, laiptų į Rimkus (adresas Chemikų g.), pėsčiųjų tako Chemikų g. kvartale, pėsčiųjų tako ir laiptų link Kosmonautų g. 2A, 2B, 16 namų bei pėsčiųjų tako nuo Žeminių g. dviračių tako iki Kalmų g., teritorija tarp daugiabučių namų Parko g.1 ir Parko g.3. Sukurtos ir atnaujintos erdvės – 12872 kv.m.

I.1.13v	Veiksmas: Kaišiadorių miesto Prezidento A. M. Brazausko parko sutvarkymas ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams	I-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	28 930,00	28 930,00	28 930,00	2016	2018	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA- R-905-21-0001	816 972,32	776 123,69	40 848,63	816 972,32	776 123,69	40 848,63	Projektas baigtas įgyvendinti. Baigimo data 2018 m. balandžio 19 d. Pasielktas rodiklis - Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse 28 930 m2.
I.1.14v	Veiksmas: Kaišiadorių miesto Gedimino gatvės priegū sutvarkymas	I-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	29 305,00	29 305,00	34 366,00	2018	2021	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA- R-905-21-0021	2 238 397,69	1 617 807,52	620 590,17	2 238 397,69	1 617 807,52	620 590,17	Projektas baigtas įgyvendinti. Baigimo data 2021 m. lapkričio 5 d. Pasielktas rodiklis - Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse 34 366 m2.
I.1.15v	Veiksmas: Kaišiadorių miesto viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės sveikatinimo veiklai bei poilsui	I-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	19 419,00	19 419,00	19 419,00	2017	2019	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA- R-905-21-0008	508 783,73	470 624,94	38 158,79	559 308,35	470 624,94	88 683,41	Projektas baigtas įgyvendinti. Baigimo data 2019 m. lapkričio 11 d. Rodikliai : 1. sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse m2 (siektina reikšmė 19 419,00 m2) pasiekta reikšmė 19 409,00 m2; 2. Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (siektina reikšmė 16 m2) pasiekta reikšmė 26 m2.
		I-1-P-2	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	16,00	16,00	26,00											
I.1.16v	Veiksmas: Kėdainių miesto Didžiosios Rinkos aikštės modernizavimas, pritaikant vietos bendruomenei	I-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	2 025,00	2 025,00	2 080,64	2017	2018	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA- R-905-01-0009	471 996,10	448 396,29	23 599,81	471 996,10	448 396,29	23 599,81	Projektas baigtas 2018 m. rugsėjo 6 d. Pasielktas rodiklis - Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse 2080,64 kv. m.
I.1.17v	Veiksmas: kompleksiškas Kėdainių miesto upių priegū sutvarkymas, sukuriant patrauklias viešąsias erdves bendruomenei ir verslui	I-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	8 821,73	8 821,73	21 833,23	2017	2020	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA- R-905-01-0003	2 864 250,76	2 649 431,71	214 819,05	2 864 250,76	2 649 431,71	214 819,05	Projektas baigtas 2020 m. birželio 23 d. Pasielktas rodiklis - sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse 21833,23 kv. m.
I.1.18v	Veiksmas: Kėdainių miesto viešųjų erdvių (Kėdainių miesto, Ytauto parku, universalaus daugiafunkcio aikštyno, lauko teniso kortų priegū) kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir verslui	I-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	509 583,14	509 583,14	509 583,14	2018	2022	Įgyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA- R-905-01-0015	4 317 537,08	3 145 148,00	1 172 389,08	3 955 620,47	3 009 207,13	946 413,34	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-01-26. Projektas įgyvendinamas. Sumažintas biudžetas pagal faktą CPVA 2022-10-12 raštas Nr. 2022/2-5044.
I.1.19v	Veiksmas: kompleksiškas Kėdainių miesto maudymvietės ir poilsio zonos sutvarkymas	I-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	34 983,50	34 983,50	34 991,00	2018	2020	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA- R-905-01-0019	636 705,25	588 952,35	47 752,90	636 705,25	588 952,35	47 752,90	Projektas baigtas 2020 m. kovo 30 d. Pasielktas rodiklis - sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse 34991 kv. m.
I.1.20v	Veiksmas: daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste	I-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	58 867,30	58 867,30	58 867,30	2019	2022	Įgyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA- R-905-01-0026	2 170 242,86	1 238 020,00	932 222,86	2 282 560,02	1 250 172,38	1 032 387,64	Finansavimo sutartis pasirašyta 2019-02-05. Projektas įgyvendinamas. Sutarties keitimas CPVA raštas 2022-06-27 Nr. 2022/2-3051.

1.1.21v	Veiksmas: Nemuno upės pakrantės ir Revuonos parko bei jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	44 389,82	44 389,82	0	2018	2023	Igyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-R-905-21-0024	1 229 146,73	954 470,52	274 676,21	1 196 633,76	875 669,60	320 964,16	2022 m. buvo taisomi darbų defektai. Ruošiantis statinių įteisinimui, pastebėta, kad blogai išimtas statybos leidimas. 2022 metų pabaigoje buvo išimtas naujas statybos leidimas. Pateikta deklaracija apie statybos užbaigimą.
1.1.22v	Veiksmas: Prienu miesto autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	3 703,51	3 703,51	3 775,72	2018	2019	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-21-0016	306 898,23	240 506,46	66 391,77	306 898,23	240 506,46	66 391,77	Projektas baigtas. Vykdomos veiklos.
		1-1-P-2	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ²	431,89	431,89	441,28											
1.1.23v	Veiksmas: Kompleksinis Prienu miesto viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas bendruomenės ir verslo poreikiams	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	70 821,50	70 821,50	71 433,00	2018	2023	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-21-0014	2 461 684,89	2 039 594,45	422 090,44	2 461 607,77	2 039 530,55	422 077,22	Projektas baigtas. Sukurtos ir atnaujintos erdvės miesto vietovėje 71433 m ² . Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai 72,86 m ² : kur - viešojo tualeto, esančio sklype, kurio kad. Nr. 6943/0010:109, plotas 28,75 kv. m ir viešojo tualeto, esančio sklype, kurio kad. Nr. 6943/0009:46, plotas 44,11 kv. m (pagal kadastro bylų duomenis).
		1-1-P-2	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ²	75,50	75,50	72,86											
1.1.24v	Veiksmas: Raseinių miesto autobusų stoties ir keleivių vežimo transporto infrastruktūros (automobilių stovėjimo ir autobusų sustojimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų takų) Vilniaus g. 87, Raseiniai, statyba ir modernizavimas	1-1-P-2	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ²	265,00	265,00	265,00	2015	2016	Baigtas įgyvendinti	n. d.	994 433,00	399 635,00	594 798,00	994 433,00	399 635,00	594 798,00	–
1.1.25v	Veiksmas: Raseinių miesto daugiabučių namų kiemų kompleksinis tvarkymas	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	10 254,94	10 254,94	10 254,94	2017	2018	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-21-0007	689 222,97	617 426,50	71 796,47	689 222,97	617 426,50	71 796,47	Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 533634,30 Eur
1.1.26v	Veiksmas: Raseinių miesto V. Kudirkos g. kvartalo viešųjų erdvių ir gyvenamųjų vietų patrauklumo didinimas	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	58 078,93	58 078,93	58 078,93	2017	2018	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-21-0005	600 141,51	517 079,28	83 062,23	600 141,51	517 079,28	83 062,23	Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 230283,95 Eur

1.1.27v	Veiksmas: Raseinių miesto centrinės dalies patrauklumo didinimas (rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietos bendruomenei svarbias viešąsias erdves)	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdves miestų vietovėse, m2	40 001,00	40 001,00	40 001,00	2017	2022	Igyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-R-905-21-0006	5 211 014,76	4 845 146,61	365 868,15	4 457 831,00	4 091 962,85	365 868,15	Veiksmo įgyvendinimo pradžia 2017 m., pabaiga 2021 m. 2015 m. parengtas investicinis projektas. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017-04-11. Survarkyta planuota Prabaudos parko dalis. Pasiestas įgyvendinimo rodiklis. Sukurtos arba atnaujintos atviros erdves miestų vietovėse 12234 m2 Survarkyta Nepriklausomybės aikštė. Pasiestas įgyvendinimo rodiklis Sukurtos arba atnaujintos atviros erdves miestų vietovėse 4660 m2. Baigti Vilniaus g. rekonstrukcijos darbai. Projekto įgyvendinimo pabaiga dėl Covid-19 pandemijos buvo nukelta į 2021 m., CPVA 2021 m. atliko projekto patikrą, tačiau nėra gauta galutinė išvada ir galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data nukelta į 2022-12-31. Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 533634,30 Eur. 2022-09-02 CPVA priėmė sprendimą dėl lėšų grąžinimo iš įgyvendinamo projekto dėl pažeidimo: -113673.76 eurų, iš jų grąžintina projektui skirtu finansavimu lėšų suma yra -97131.01 eurų. Vilniaus apygardos administraciniame teisme priimtas Raseinių rajono savivaldybės administracijos skundas dėl sprendimo panaikinimo (Pažeidimo unikalus kodas R1303/VRM/07.1.1-CPVA-R-905-21-0006/03). Įgyvendinimo rodiklis bus užskaitytas patvirtinus GMP, kurio pateikimo terminas dėl CPVA tikslinamos finansavimo sutarties nukeltas į 2023-04-30.
1.1.28v	Veiksmas: Raseinių miesto prekybos ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g., V. Grybo g. ir Algirdo g.)	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdves miestų vietovėse, m2	9 809,76	9 809,76	0	2018	2022	Igyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-R-905-21-0018	1 615 406,00	1 359 171,97	256 234,03	1 595 690,41	1 339 456,41	256 234,00	Veiksmo įgyvendinimo pradžia 2018 m., pabaiga 2021 m. 2015 m. parengtas investicinis projektas su projekciniais pasiūlymais. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą 2017 m. parengti viešosios erdves ir prekybos atnaujinimo techniniai projektai, gauti statybų leidžiantys dokumentai. Paraiška pateikta 2018-01-25. Finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2018-04-24. 2018 m. pradėti viešosios erdves sutvarkymo darbai. 2019-01-17 pasirašyta prekybos atnaujinimo darbų sutartis. Projekto įgyvendinimo pabaiga buvo numatyta 2021 m. dėl Covid-19 pandemijos. CPVA atliko projekto patikrą vietoje, tačiau nėra gauta galutinė išvada, todėl projekto įgyvendinimo pabaiga nukelta į 2022 m. Taip pat, su CPVA yra suderinta veiklos pelno skaičiavimai, kuri pateikta kartu su galutiniu mokėjimo prašymu (nustatytas veiklos pelnas – 43 831,04 Eur.). Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 328 052,62 Eur. Įgyvendinimo rodiklis bus užskaitytas patvirtinus GMP, laukiama CPVA išvados.
		1-1-P-2	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	2 685,47	2 685,47	0											
1.1.29v	Veiksmas: Daugiabučių namų kvartalai kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (II etapas)	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdves miestų vietovėse, m2	249 830,99	249 830,99	167 945,40	2019	2022	Igyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-R-905-01-0028	5 082 283,96	3 589 792,75	1 492 491,21	5 012 661,04	3 522 412,13	1 490 248,91	Finansavimo sutartis pasirašyta 2019-10-29. Projektas įgyvendinamas. Pastaba: VB - 2,5 proc. (80 550,82 Eur) bonusas pagal PFSA 32 p. 2022-01-26 neesminis biudžeto keitimas, bendra projekto vertė 5.082.283,96 Eur.
1.1.2.	Priemonė:	1.1.2.	Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės iniciuotos vietos plėtros iniciatyvą														
		1-1-P-3	Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai ar NVO, skaičius, vnt.	74	66	0											Nesuplanuota veiksmų šiam rodikliui pasiekti.
1.1.3.	Priemonė:	1.1.3.	Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus														
		1-1-P-4	Subsidijas gavusių įmonių skaičius, vnt.	12	12	0											Nesuplanuota veiksmų šiam rodikliui pasiekti.
1.2.	Užlavinys: Gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant neigiamo poveikio aplinkai	1-R-2	Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro gyventojų skaičiaus, proc.	80	80	100											Informacijos šaltinis: Valstybės duomenų agentūros 2023 m. rodiklio „Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje“ išankstiniai duomenys ir savivaldybių pateikti duomenys. Tikslinių teritorijų, kuriose įgyvendinama Kauno regiono ITV programa gyventojų skaičius – 87 938 gyventojai. Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos skaičius – 87 938 gyventojai, nes po kelis veiksmus yra baigta įgyvendinti visuose miestuose, t. y. Garliavoje, Kėdainiuose, Prienuose, Raseiniuose ir Jonavoje; visi veiksmai yra baigti įgyvendinti Kaišiadoryse.

1.2.6v	Veiksmas: Dviračių takų tinklo Jonavos mieste plėtra: nuo Šaltinio g. iki Žeimių g. ties Jonavos J. Ralio gimnazija Žeimių g. 20 iki Žeimių g. 28	1-2-P-4	Išrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	0,2	0,2	0,2	2018	2019	Baigtas įgyvendinti	04.5.1-TID-R-516-01-0006	178 538,19	152 929,23	25 608,96	178 538,19	145 117,39	33 420,80	Projektas baigtas. Projekto metu nutiestas naujas pėsčiųjų/dviračių takas apie 0,23 km nuo Šaltinio g. iki Žeimių g. ir rekonstruotas takas ties Jonavos J. Ralio gimnazija (nuo Žeimių g. 20 iki Žeimių g. 28) į dviračių/pėsčiųjų taką apie 0,48 km.
		1-2-P-6	Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km	0,48	0,48	0,48											
1.2.7v	Veiksmas: Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas aplink Girėtės II gyvenklinį Kaišiadorių mieste	1-2-P-6	Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km	1,11	1,12	1,12	2017	2018	Baigtas įgyvendinti	04.5.1-TID-R-516-21-0003	120 410,93	102 349,29	18 061,64	120 410,93	102 349,29	18 061,64	Projektas baigtas įgyvendinti. Baigimo data 2018 m. gruodžio 31 d. Rodiklis - Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km. (siektina reikšmė 1.11) pasiekta reikšmė 1,12 km.
1.2.8v	Veiksmas: Kaišiadorių miesto V. Kudirkos ir Maironio gatvių rekonstravimas	1-2-P-1	Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	1,29	1,19	1,19	2018	2020	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-21-0015	1 017 282,12	751 240,56	266 041,56	1 017 282,12	751 240,56	266 041,56	Projektas baigtas įgyvendinti. Baigimo data 2020 m. kovo 6 d. Siektinas rodiklis - bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis 1,29 km. Pasiekta reikšmė 1,19 km.
1.2.9v	Veiksmas: Kėdainių miesto A. Kanapinsko, P. Lukšio, Mindaugo, Puvassario ir Žemaitės gatvių rekonstrukcija	1-2-P-1	Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	3,69	3,69	2,47	2017	2020	Įgyvendinamas projektas	06.2.1-TID-R-511-21-0003	2 544 063,44	1 642 781,40	901 282,04	2 289 752,77	1 449 101,57	840 651,20	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-10-10. Projektas įgyvendinamas.
		1-2-P-3	Igyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius	1	1	1											
1.2.10v	Veiksmas: Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Kęstučio ir Paupio gatvėse Prienų mieste	1-2-P-4	Išrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	1,1	1,1	1,1	2018	2020	Baigtas įgyvendinti	04.5.1-TID-R-516-21-0005	162 933,47	138 493,44	24 440,03	162 933,47	138 493,44	24 440,03	Projektas baigtas. Projekto metu nutiestas naujas pėsčiųjų/dviračių takas apie 1,1 km
1.2.11v	Veiksmas: Raseinių miesto Partizanų g. rekonstravimas	1-2-P-1	Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0,606	0,606	0,606	2018	2019	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-21-0009	258 864,06	220 034,45	38 829,61	258 864,06	220 034,45	38 829,61	Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 52095,13 Eur
		1-2-P-5	Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės	4	4	4											
1.2.12v	Veiksmas: Raseinių miesto Aguonų g. rekonstravimas	1-2-P-1	Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0,295	0,295	0,295	2018	2019	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-21-0017	133 639,66	113 593,69	20 045,97	133 639,68	113 593,71	20 045,97	Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 28555,90 Eur
		1-2-P-5	Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės	4	4	4											
1.2.13v	Veiksmas: Raseinių miesto Žemaitių g. rekonstravimas	1-2-P-1	Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0,669	0,669	0,669	2019	2019	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-21-0019	311 823,60	265 050,05	46 773,55	311 823,60	265 050,05	46 773,55	Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 54154,31 Eur

1.2.22v	Veiksmas: Eismo saugumo priemonių diegimas Revuonos g. Prienų m.	1-2-P-5	Idiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.	4	4	4	2019	2020	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-21-0021	857 552,17	728 919,34	128 632,83	1 017 136,87	733 532,97	283 603,90	Projektas baigtas. Įgyvendinus projektą, rekonstruota 1,35 km Revuonos g., įdiegtos eismo saugumo priemonės: šalių apsauga Revuonos g. pusėje, iškiliosios pėsčiųjų perėjos ties J. Janonio gatve ir ties Martišiaus 4, iškilioji sankryža su N. Gyvenimo gatve.
		1-2-P-1	Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	1,35	1,35	1,35											
1.2.23v	Veiksmas: Naujai nutiestos gatvės dalis Kėdainių mieste	1-2-P-7	Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km	0,23	0,23	0,23	2020	2021	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-21-0026	187 193,42	128 333,33	58 860,09	187 193,42	128 333,33	58 860,09	Projektas baigtas 2021 m. gegužės 28 d. Pasiektas rodiklis - Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km - 0,232 km.
1.2.24v	Veiksmas: Garliavos miesto gatvių rekonstrukcija (II etapas)	1-2-P-1	Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0,34	0,34	0	2020	2020	Įgyvendinamas projektas	06.2.1-TID-R-511-21-0028	530 568,43	256 959,59	273 608,84	334 247,36	154 653,91	179 593,45	Įgyvendinamas projektas.

*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų arba programoje nėra nustatyta veiksmų, kuriais įgyvendinama programos priemonė), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie programos tikslų, uždavinių, priemonių ir veiksmų numerius, pavadinimus turi sutapti su programoje nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, priemonės, veiksmo numeriu ir pavadinimu.

** Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas ištrinkite.

*** Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamą programos tikslo (-ų), uždavinio (-ių) ar priemonės (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelės pateikta informacija apie kriterijų stiekiamas reikšmes 2023 m. Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamą veiksmo produkto vertinimo kriterijų ir reikšmes turi atitikti veiksmą atitinkančio projekto sutartyje numatytas pasiekti produkto vertinimo kriterijų (rodiklių) reikšmes. Jeigu veiksmą atitinkančio projekto sutartis nėra sudaryta arba sudarytoje projekto sutartyje nenustatyta siekti produkto vertinimo kriterijaus, lentelėje įrašoma „nd“.

**** Lentelėje pateikiama informacija apie iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos siekiamą programos tikslo (-ų) ir uždavinio (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes; ši informacija turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelės „Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafijas“ ir „Produktų sukūrimo grafijas (kaupiamųjų būdų)“ pateikta informacija.

****Pateikiama informacija apie programoje nustatytus veiksmus, nurodant veiksmo įgyvendinimo būklę, pvz.: rengiama paraiška, pateikta paraiška, pasirašyta projekto sutartis, įgyvendinamas projektas, baigtas įgyvendinti, nuspręsta neteikti paraiškos, nuspręsta nefinansuoti projekto, nutraukta projekto sutartis ar kt.

***** Jeigu veiksmą atitinkančių projektų numatyta finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių lėšomis, įrašomas projekto numeris, kuris projektui suteiktas pateikus įgyvendinamajai institucijai paraišką dėl šio projekto finansavimo; kitu atveju (jeigu nurodyta paraiška nėra pateikta ir (ar) projektas nėra finansuojamas) įrašoma „nd“.