

Kauno regiono integruota teritorijų vystymo programa

(rašomas programos pavadinimas)

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2015 m. rugsėjo 9 d. Nr. IV-709

(rašoma programos parengimo data, registracijos numeris)

1 lentelė. Programos SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas

| Veiksniai* | Veiksmų pokyčių vertinimas** |
|------------|---|
| Stiprybės | Nuo patvirtintos pagrindinės programos veiksniai nesikeitė. |
| Silpnybės | |
| COVID-19 | 2020 m. atsiradęs veiksnys – COVID-19 – turėjo įtakos įgyvendinant projektus ir 2021 m. |
| Galimybės | Nuo patvirtintos pagrindinės programos veiksniai nesikeitė. |
| Grėsmės | |
| COVID-19 | 2020 m. atsiradęs veiksnys – COVID-19 – turėjo įtakos įgyvendinant projektus ir 2021 m. |

* Nurodomos programos SSGG lentelėje nustatytos ir programos įgyvendinimo metu naujai paaiškėjusios stiprybės, silpnybės (problemos), galimybės ir grėsmės;

** Įvertinami veiksmų pokyčiai per ataskaitinius metus ir per laikotarpį nuo programos įgyvendinimo pradžios (nurodoma, ar pasikeitė programoje identifikuotos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, ar atsirado naujų, programoje nevertintų, tikslinės teritorijos vystymui svarbių veiksmų).

2 lentelė. Programos įgyvendinimo pažanga nuo programos įgyvendinimo pradžios

| Nr. | Tikslo / uždavinio / priemonės / veiksmo pavadinimai* | Programos įgyvendinimo rodikliai** | | | | | Programos įgyvendinimo veiksmai | | | | Priemonėi / veiksmui įgyvendinti programoje numatytas lėšų poreikis (Eur) | | | Priemonėi / veiksmui įgyvendinti panaudotos lėšos (Eur) | | | Papildoma informacija, paaiškinimai |
|--------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|---|
| | | Kodas | Pavadinimas, mato vnt. | Suplanuota 2023 m. pasiekti reikšmė*** | Suplanuota iki ataskaitinių metų pabaigos pasiekti reikšmė**** | Pasiekta reikšmė | Programoje suplanuota veiksmo pradžia | Programoje suplanuota veiksmo pabaiga | Veiksmo įgyvendinimo būklė***** | Veiksmą atitinkančio projekto Nr.***** | Iš viso | Planuojamas skirti finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) | Planuojamas skirti veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos | Iš viso: | Išmokėtas finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) | Išmokėtos veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos | |
| 1. | Tikslas: Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą | 1-E | Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės), proc. | 74 | 73 | 76,16 | | | | | | | | | | | Informacijos šaltinis: Lietuvos statistikos departamento 2021 m. rodiklių „Gyventojų skaičius ir sudėtis“ ir „Gyventojų užimtumas ir nedarbas“ duomenys. |
| 1.1. | Uždavinys: Pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines miestų viešąsias erdves ir aktyvinant miestų traukos centrus | 1-R-1 | Materialinės investicijos 1 gyventojui Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės), tūkst. Eur | 1,42 | 1,41 | 2,94 | | | | | | | | | | | Informacijos šaltinis: Lietuvos statistikos departamento rodiklio „Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui“ 2020 m. išankstiniai duomenys. |
| 1.1.1. | Priemonė: | 1.1.1. | Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų) | | | | | | | | 42724369,80 | 34235280,29 | 8489089,51 | 40914369,21 | 32493230,82 | 8421138,39 | |
| | | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 1 418 050,86 | 685 143,78 | 850 824,22 | | | | | | | | | | | 2021 m. rodiklio reikšmė (850824,22) pasiekta įgyvendinus veiksmus 1.1.1.v, 1.1.10v, 1.1.12v, 1.1.13v, 1.1.14v, 1.1.15v, 1.1.16v, 1.1.17v, 1.1.18v, 1.1.19v, 1.1.22v, 1.1.25v, 1.1.26v. |
| | | 1-1-P-2 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 4 706 | 540 | 732,28 | | | | | | | | | | | 2021 m. rodiklio reikšmė (732,28) pasiekta įgyvendinus veiksmus 1.1.15v, 1.1.22v, 1.1.24v. |
| | | 1-1-P-5 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 6 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | Rodiklio reikšmė (5) pasiekta įgyvendinus veiksmus 1.1.2v, 1.1.4v, 1.1.5v, 1.1.7v, 1.1.8v. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|---|---------|-------|-------|------|------|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1.1.1v | Veiksmas: Nemuno dešinioji pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² | 69 385 | 69385 | 69385 | 2018 | 2022 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-905-21-0024 | 350000 | 323750 | 26250 | 334937,25 | 309816,95 | 25120,3 | Projektas baigtas. Sukurtos ir atnaujintos erdvės miesto vietovėje 69385 m ² . |
| 1.1.2v | Veiksmas: Jonavos miesto kultūros centro didžiosios salės atnaujinimas | 1-1-P-5 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 1 | 1 | 1 | 2017 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-305-21-0008 | 668820,2 | 568497,14 | 100323,06 | 668820,2 | 568497,14 | 100323,06 | Projektas baigtas. Projekto metu atnaujinta Jonavos r. savivaldybės Kultūros centro didžioji salė, scena ir salės pagalbinės patalpos. Atlikti šie darbai: salės grindų remontas, salės sienų remontas, salės lubų remontas; tiesioginio išėjimo iš 3 aukšto operatorinių į salę įrengimas; operatoriaus patalpų perprojektavimas; scenos grindų remontas, stelažų įrengimas, laiptelių įrengimas į apšvietimo ložes, gaisrinė sauga; vėdinimas; priešgaisrinė signalizacija; vidaus elektros tinklai; automatinė gesinimo sistema; apsauginė signalizacija. Projekto metu sumontuota salės ir scenos įranga, įsigytos ir sumontuotos kultūros centro didžiosios salės kėdės, vaizdo ir įgarsinimo įranga. |
| 1.1.3v | Veiksmas: Kaišiadorių miesto buvusio kino teatro pastato pritaikymas vietos bendruomenės, verslo ir jaunimo poreikiams | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² | 1115,77 | 0 | 0 | 2018 | 2022 | Įgyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-905-21-0023 | 932290,88 | 862368,99 | 69921,89 | 836170,48 | 720833 | 115337,48 | Projekto veiklos baigtos 2021-10-31. Palnuojama galutinį mokėjimo prašymą pateikti iki 2022-04-29 . |
| | | 1-1-P-2 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ² | 948,09 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4v | Veiksmas: Kaišiadorių miesto kultūros infrastruktūros optimizavimas, sukuriant multifunkcinę erdvę, pritaikytą vietos bendruomenės poreikiams (I etapas) | 1-1-P-5 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 1 | 1 | 1 | 2017 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-305-21-0007 | 169609,86 | 131748,24 | 37861,62 | 203352,94 | 131748,24 | 71604,7 | Projektas baigtas. Baigimo data 2019 m. birželio 20 d. Pasiektas rodiklis - modernizuotų kultūros objektų skaičius 1 vnt. |
| 1.1.5v | Veiksmas: Kėdainių r. sav. pastato, Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose, rekonstravimas įrengiant M. Daukšos viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrių | 1-1-P-5 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 1 | 1 | 1 | 2017 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-305-21-0002 | 261966,29 | 222671,34 | 39294,95 | 261966,29 | 222671,34 | 39294,95 | Projektas baigtas. Baigimo data 2019 m. balandžio 26 d. Pasiektas rodiklis - modernizuotų kultūros objektų skaičius 1 vnt. |
| 1.1.6v | Veiksmas: bendruomenės laisvalaikio ir užimtumo centro įkūrimas Prienuose, sukuriant užimtumo infrastruktūrą | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² | 634 | 0 | 0 | 2018 | 2022 | Įgyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-905-21-0022 | 529333,04 | 489633,06 | 39699,98 | 502009,59 | 464358,87 | 37650,72 | Įvykdyti visi rangos darbai bei įsigyti baldai. Šiuo metu vyksta pridavimo ir registravimo procedūros. |
| | | 1-1-P-2 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ² | 564,71 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7v | Veiksmas: Prienu krašto muziejaus modernizavimas | 1-1-P-5 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 1 | 1 | 1 | 2017 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-305-21-0006 | 82667,41 | 70267,3 | 12400,11 | 80635,02 | 68234,91 | 12400,11 | Projektas baigtas. Vykdomos veiklos. |
| 1.1.8v | Veiksmas: Prienu kultūros centro pastato Prienuose, Vytauto g. 35, rekonstravimas | 1-1-P-5 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 1 | 1 | 1 | 2017 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-305-21-0009 | 596831,36 | 243370,95 | 353460,41 | 596831,36 | 243370,95 | 353460,41 | Projektas baigtas. Vykdomos veiklos. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|----------|----------|----------|------|------|-------------------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---|
| 1.1.9v | Veiksmas: Raseinių rajono kultūros centro Raseinių, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams | 1-1-P-5 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 1 | 1 | 0 | 2017 | 2022 | Igyvendinamas projektas | Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-21-0004 | 589189,17 | 428886,21 | 160302,96 | 492146,76 | 331843,8 | 160302,96 | 2016 m. parengtas Investicinis projektas. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. 2017-08-24 pasirašyta rangos darbų sutartis. Finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017-05-18. Įsigytos kėdės žiūrovams, koncertinės multimedijos įranga, koncertinė apšvietimo ir apšvietimo pakėlimo įranga, atliktas scenos dekoracijų keltuvų remontas, koncertinė garso įranga. Pradėti sales atnaujinimo bendrastatybiniai darbai, tačiau dėl rangovo bankroto nebaigti. Projekto įgyvendinimo pabaiga numatyta buvo numatyta 2021 m., tačiau dėl buvusio rangovo bankroto ir ilgai užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, projekto pabaiga bus nukeliama į 2022 m. (yra pateiktas prašymas CPVA dėl projekto įgyvendinimo pabaigos bei biudžeto tikslinimo) Nauja rangos darbų sutartis pasirašyta 2021-09-20. |
| 1.1.10v | Veiksmas: Garliavos miesto parko sutvarkymas (įrengimas) | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 45254,62 | 45254,62 | 45254,62 | 2017 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-905-21-0002 | 1081229,01 | 1027167,55 | 54061,46 | 1081229,01 | 1027167,55 | 54061,46 | Baigta sutartis. |
| 1.1.11v | Veiksmas: Garliavos miesto viešųjų erdvių kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas vietos bendruomenei ir verslui | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 88169 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | Igyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-905-21-0027 | 4475039,56 | 3803602,45 | 671437,11 | 4305388,39 | 3567990,26 | 737398,13 | Igyvendinamas projektas. |
| 1.1.12v | Veiksmas: Jonavos miesto žemutinės dalies kompleksinis gyvenamųjų namų kiemų bei aplinkos sutvarkymas ir pasiekiamumo gerinimas | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 12872 | 12872 | 12872 | 2016 | 2017 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-903-21-0001 | 687924,28 | 636329,23 | 51595,05 | 687924,28 | 636329,23 | 51595,05 | Projektas baigtas. Projektas finansuotas iš SB lėšų, kurios atstatytos gavus ES ir VB finansavimą atliktose projekto veiklose: Atnaujinti 9 objektai: įvažiavimo ir pėsčiųjų tako prie Kauno g. 61, teritorijos prie Kauno g. 91, Lietuvos g. šaligatvio (nuo J. Basanavičiaus g. iki Kosmonautų g.), aikštelės prie daugiabučių namų Parko g. 5 ir 7, teritorija prie daugiabučių namų Prezidento g.18, Prezidento g. 19A, Panerių g. 29 ir Panerių g. 31, laiptų į Rimkus (adresas Chemikų g.), pėsčiųjų tako Chemikų g. kvartale, pėsčiųjų tako ir laiptų link Kosmonautų g. 2A, 2B, 16 namų bei pėsčiųjų tako nuo Žeminių g. dviračių tako iki Kalnų g., teritorija tarp daugiabučių namų Parko g.1 ir Parko g.3. Sukurtos ir atnaujintos erdvės – 12872 kv.m. |
| 1.1.13v | Veiksmas: Kaišiadorių miesto Prezidento A. M. Brazausko parko sutvarkymas ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 28930 | 28930 | 28930 | 2016 | 2018 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-905-21-0001 | 816972,32 | 776123,69 | 40848,63 | 816972,32 | 776123,69 | 40848,63 | Projektas baigtas įgyvendinti. Baigimo data 2018 m. balandžio 19 d. Pasiektas rodiklis - Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse 28 930 m2. |
| 1.1.14v | Veiksmas: Kaišiadorių miesto Gedimino gatvės prieigų sutvarkymas | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 29305 | 29305 | 34366 | 2018 | 2021 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-905-21-0021 | 2238397,69 | 1617807,52 | 620590,17 | 2238397,69 | 1617807,52 | 620590,17 | Projektas baigtas įgyvendinti. Baigimo data 2021 m. lapkričio 5 d. Pasiektas rodiklis - Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse 34 366 m2. |
| 1.1.15v | Veiksmas: Kaišiadorių miesto viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės sveikatinimo veiklai bei poilsui | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 19419 | 19419 | 19419 | 2017 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-905-21-0008 | 508783,73 | 470624,94 | 38158,79 | 559308,35 | 470624,94 | 88683,41 | Projektas baigtas įgyvendinti. Baigimo data 2019 m. lapkričio 11 d. Rodikliai: 1. sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse m2 (siektina reikšmė 19 419,00 m2) pasiekta reikšmė 19 409,00 m2; 2. Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (siektina reikšmė 16 m2) pasiekta reikšmė 26 m2. |
| | | 1-1-P-2 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 16 | 16 | 26 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.16v | Veiksmas: Kėdainių miesto Didžiosios Rinkos aikštės modernizavimas, pritaikant vietos bendruomenei | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 2025,00 | 2025,00 | 2 080,64 | 2017 | 2018 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-905-01-0009 | 471996,1 | 448396,29 | 23599,81 | 471996,1 | 448396,29 | 23599,81 | Projektas baigtas 2018 m. rugsėjo 6 d. Pasiektas rodiklis - Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse 2080,64 kv. m. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------|--|-----------|-----------|-----------|------|------|----------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 1.1.17v | Veiksmas: kompleksiškas Kėdainių miesto upių prieigų sutvarkymas, sukuriant patrauklias viešąsias erdves bendruomenei ir verslui | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 8 821,73 | 8 821,73 | 21 833,23 | 2017 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA- R-905-01-0003 | 2864250,76 | 2649431,71 | 214819,05 | 2864250,76 | 2649431,71 | 214819,05 | Projektas baigtas 2020 m. birželio 23 d. Pasiektas rodiklis - sukurtos arba atnaujintos atviros erdves miestų vietovėse 21833,23 kv. m. |
| 1.1.18v | Veiksmas: Kėdainių miesto viešųjų erdvių (Kėdainių miesto, Vytauto parku, universalus daugiafunkcio aikštyno, lauko teniso kortų prieigų) kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir verslui | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 509583,14 | 509583,14 | 509583,14 | 2018 | 2022 | Igyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA- R-905-01-0015 | 4317537,08 | 3145148 | 1172389,08 | 3955620,47 | 3009207,13 | 946413,34 | Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-01-26. Projektas įgyvendinamas. |
| 1.1.19v | Veiksmas: kompleksiškas Kėdainių miesto maudymvietės ir poilsio zonos sutvarkymas | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 34 983,50 | 34 983,50 | 34 991 | 2018 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA- R-905-01-0019 | 636705,25 | 588952,35 | 47752,9 | 636705,25 | 588952,35 | 47752,9 | Projektas baigtas 2020 m. kovo 30 d. Pasiektas rodiklis - sukurtos arba atnaujintos atviros erdves miestų vietovėse 34991 kv. m. |
| 1.1.20v | Veiksmas: daugiabučių namų kvartalo kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 58 867,30 | 0,00 | 0 | 2019 | 2022 | Igyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA- R-905-01-0026 | 2170242,86 | 1238020 | 932222,86 | 2134906,33 | 1102518,69 | 1032387,64 | Finansavimo sutartis pasirašyta 2019-02-05. Projektas įgyvendinamas. |
| 1.1.21v | Veiksmas: Nemuno upės pakrantės ir Revuonos parko bei jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² | 44389,82 | 44389,82 | 0 | 2018 | 2022 | Igyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA- R-905-21-0024 | 1313497,63 | 937645 | 375852,63 | 1196633,76 | 875669,6 | 320964,16 | 2020 m. baigti 2 sklypų rangos darbai, 2022 m. birželio mėn. bus baigti paskutinio sklypo darbai, įregistruota bei galutinai atsiskaityta su rangovu. |
| 1.1.22v | Veiksmas: Prienų miesto autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 3703,51 | 3703,51 | 3775,72 | 2018 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA- R-905-21-0016 | 306898,23 | 240506,46 | 66391,77 | 306898,23 | 240506,46 | 66391,77 | Projektas baigtas. Vykdomos veiklos. |
| | | 1-1-P-2 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 431,89 | 431,89 | 441,28 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.23v | Veiksmas: Kompleksinis Prienų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas bendruomenės ir verslo poreikiams | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 70821,5 | 70821,5 | 0 | 2018 | 2022 | Igyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA- R-905-21-0014 | 2461684,89 | 2039594,45 | 422090,44 | 2331288,45 | 1933158,03 | 398130,42 | Projektas susideda iš 6 žemės sklypų, visuose sklypuose darbai baigti. Atliekmos statinių registracijos procedūros. CPVA 2021 m. pabaigoje pateiktas galutinis mokėjimo prašymas, tačiau dar nepatvirtintas. |
| | | 1-1-P-2 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 75,5 | 75,5 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.24v | Veiksmas: Raseinių miesto autobusų stoties ir keleivių vežimo transporto infrastruktūros (automobilių stovėjimo ir autobusų sustojimo aikštelių, privatizuojamųjų kelių, pėsčiųjų takų) Vilniaus g. 87, Raseiniai, statyba ir modernizavimas | 1-1-P-2 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 265 | 265 | 265 | 2015 | 2016 | Baigtas įgyvendinti | n. d. | 994433 | 399635 | 594798 | 994433 | 399635 | 594798 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|----------|----------|----------|------|------|-------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--|
| 1.1.25v | Veiksmas: Raseinių miesto daugiabučių namų kiemų kompleksinis tvarkymas | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 10254,94 | 10254,94 | 10254,94 | 2017 | 2018 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-905-21-0007 | 689222,97 | 617426,5 | 71796,47 | 689222,97 | 617426,5 | 71796,47 | Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 533634,30 Eur |
| 1.1.26v | Veiksmas: Raseinių miesto V. Kudirkos g. kvartalo viešųjų erdvių ir gyvenamųjų vietų patrauklumo didinimas | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 58078,93 | 58078,93 | 58078,93 | 2017 | 2018 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-905-21-0005 | 600141,51 | 517079,28 | 83062,23 | 600141,51 | 517079,28 | 83062,23 | Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 230283,95 Eur |
| 1.1.27v | Veiksmas: Raseinių miesto centrinės dalies patrauklumo didinimas (rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietos bendruomenei svarbias viešąsias erdves) | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 40001 | 40001 | 0 | 2017 | 2022 | Igyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-905-21-0006 | 5211014,76 | 4845146,61 | 365868,15 | 4457831 | 4091962,85 | 365868,15 | Veiksmo įgyvendinimo pradžia 2017 m., pabaiga 2021 m. 2015 m. parengtas Investicinis projektas. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017-04-11. Sutvarkyta planuota Prabaudos parko dalis. Pasiestas įgyvendinimo rodiklis. Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse 12234 m2. Sutvarkyta Nepriklausomybės aikštė. Pasiestas įgyvendinimo rodiklis Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse 4660 m2. Baigti Vilniaus g. rekonstrukcijos darbai. Projekto įgyvendinimo pabaiga dėl Covid-19 pandemijos buvo nukelta į 2021 m., CPVA 2021 m. atliko projekto patikrą, tačiau nėra gauta galutinė išvada ir galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data nukelta į 2022 m. Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 533634,30 Eur. Įgyvendinimo rodiklis bus užskaityti 2022 m |
| 1.1.28v | Veiksmas: Raseinių miesto prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g., V. Grybo g. ir Algirdo g.) | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 9809,76 | 9809,76 | 0 | 2018 | 2022 | Igyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-905-21-0018 | 1615406 | 1359171,97 | 256234,03 | 1595690,41 | 1339456,41 | 256234 | Veiksmo įgyvendinimo pradžia 2018 m., pabaiga 2021 m. 2015 m. parengtas Investicinis projektas su projekciniais pasiūlymais. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą 2017 m. parengti viešosios erdvės ir prekyvietės atnaujinimo techniniai projektai, gauti statybą leidžiantys dokumentai. Paraiška pateikta 2018-01-25. Finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2018-04-24. 2018 m. pradėti viešosios erdvės sutvarkymo darbai. 2019-01-17 pasirašyta prekyvietės atnaujinimo darbų sutartis. Projekto įgyvendinimo pabaiga buvo numatyta 2021 m. dėl Covid pandemijos. CPVA atliko projekto patikrą vietoje, tačiau nėra gauta galutinė išvada, todėl projekto įgyvendinimo pabaiga nukelta į 2022 m. Taip pat, su CPVA yra derinama veiklo pelno skaičiuoklė, kuri teikiama kartu su galutiniu mokėjimo prašymu. Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 328 052,62 Eur. Įgyvendinimo rodiklis bus užskaitytas 2022 m. |
| | | 1-1-P-2 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 2685,47 | 2685,47 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.29v | Veiksmas: Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (II etapas) | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 56 350 | 0 | 0 | 2019 | 2022 | Igyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-905-01-0028 | 5082283,96 | 3536278,06 | 1546005,9 | 5012661,04 | 3522412,13 | 1490248,91 | Finansavimo sutartis pasirašyta 2019-10-29. Projektas įgyvendinamas. Pastaba: VB - 2,5 proc. (80 550,82 Eur) bonusas pagal PFSA 32 p. 2022-01-26 neesminis biudžeto keitimas, bendra projekto vertė 5.082.283,96 Eur. |
| 1.1.2. | Priemonė: | 1.1.2. | Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1-1-P-3 | Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai ar NVO, skaičius, vnt. | 74 | 66 | 0 | | | | | | | | | | | Nesuplanuota veiksmų šiam rodikliui pasiekti. |
| 1.1.3. | Priemonė: | 1.1.3. | Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrinkamus veiksmus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1-1-P-4 | Subsidijas gavusių įmonių skaičius, vnt. | 12 | 12 | 0 | | | | | | | | | | | Nesuplanuota veiksmų šiam rodikliui pasiekti. |
| 1.2. | Uždavinys: Gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant neigiamo poveikio aplinkai | 1-R-2 | Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro gyventojų skaičiaus, proc. | 80 | 70 | 100 | | | | | | | | | | | Informacijos šaltinis: Lietuvos statistikos departamento 2021 m. rodiklio „Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje“ ir savivaldybių pateikti duomenys. Tikslinių teritorijų, kuriose įgyvendinama Kauno regiono ITV programa gyventojų skaičius – 83 309 gyventojai. Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos skaičius – 83 309 gyventojai, nes bent po vieną veiksmą yra baigta įgyvendinti visuose miestuose, t. y. Garliavoje, Kaišiadoryse, Kėdainiuose, Prienose, Raseiniuose ir Jonavoje. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|-------|-------|-------|------|------|-------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--|
| 1.2.7v | Veiksmas: Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas aplink Girelės II tvenkinį Kaišiadorių mieste | 1-2-P-6 | Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 2017 | 2018 | Baigtas įgyvendinti | 04.5.1-TID-R-516-21-0003 | 120410,93 | 102349,29 | 18061,64 | 120410,93 | 102349,29 | 18061,64 | Projektas baigtas įgyvendinti. Baigimo data 2018 m. gruodžio 31 d. Rodiklis - Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km. (siektina reikšmė 1.11) pasiekta reikšmė 1,12 km. |
| 1.2.8v | Veiksmas: Kaišiadorių miesto V. Kudirkos ir Maironio gatvių rekonstravimas | 1-2-P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 1,29 | 1,19 | 1,19 | 2018 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-21-0015 | 1017282,12 | 751240,56 | 266041,56 | 1017282,12 | 751240,56 | 266041,56 | Projektas baigtas įgyvendinti. Baigimo data 2020 m. kovo 6 d. Siektinas rodiklis - bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis 1,29 km. Pasiekta reikšmė 1,19 km. |
| 1.2.9v | Veiksmas: Kėdainių miesto A. Kanapinsko, P. Lukšio, Mindaugo, Pavasario ir Žemaitės gatvių rekonstrukcija | 1-2-P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 3,69 | 0 | 2,762 | 2017 | 2022 | Igyvendinamas projektas | 06.2.1-TID-R-511-21-0003 | 2544063,44 | 1599844,79 | 944218,65 | 2289752,77 | 1449101,57 | 840651,2 | Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-10-10. Projektas įgyvendinamas. |
| | | 1-2-P-3 | Igyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 1.2.10v | Veiksmas: Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Kęstučio ir Paupio gatvėse Prienų mieste | 1-2-P-4 | Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2018 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 04.5.1-TID-R-516-21-0005 | 162933,47 | 138493,44 | 24440,03 | 162933,47 | 138493,44 | 24440,03 | Projektas baigtas. Projekto metu nutiestas naujas pėsčiųjų/dviračių takas apie 1,1 km |
| 1.2.11v | Veiksmas: Raseinių miesto Partizanų g. rekonstravimas | 1-2-P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 2018 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-21-0009 | 258864,06 | 220034,45 | 38829,61 | 258864,06 | 220034,45 | 38829,61 | Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 52095,13 Eur |
| | | 1-2-P-5 | Įdiegtos saugų eisma gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 1.2.12v | Veiksmas: Raseinių miesto Aguočių g. rekonstravimas | 1-2-P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 2018 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-21-0017 | 133639,66 | 113593,69 | 20045,97 | 133639,68 | 113593,71 | 20045,97 | Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 28555,90 Eur |
| | | 1-2-P-5 | Įdiegtos saugų eisma gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 1.2.13v | Veiksmas: Raseinių miesto Žemaičių g. rekonstravimas | 1-2-P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 2019 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-21-0019 | 311823,6 | 265050,05 | 46773,55 | 311823,6 | 265050,05 | 46773,55 | Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 54154,31 Eur |
| | | 1-2-P-5 | Įdiegtos saugų eisma gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 1.2.14v | Veiksmas: Raseinių miesto V. Kudirkos g. rekonstravimas | 1-2-P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 2017 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-21 | 261595,73 | 222356,36 | 39239,37 | 261595,73 | 222356,36 | 39239,37 | Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 89882,57 Eur |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|-------|-------|-------|------|------|-------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| | | 1-2-P-5 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.15v | Veiksmas: pėsčiųjų ir dviračių takų statyba Raseinių miesto Žvyryno g., Žibuoklių g. ir Maironio g. dalyse | 1-2-P-4 | Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km | 1,29 | 1,29 | 0 | 2019 | 2022 | Igyvendinamas projektas | 04.5.1-TID-R-516-21-0004 | 135276,36 | 114984,9 | 20291,46 | 114659,93 | 94368,47 | 20291,46 | Veiksmo įgyvendinimo pradžia 2020 m., pabaiga 2021 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiška pateikta įgyvendinančiajai institucijai 2019-11-29. Projekto įgyvendinimo pabaiga buvo numatyta 2021-04-30. Dėl COVID 19 pandemijos CPVA patikra įvyko, tačiau dėl dokumentų tikslinimo Galutinio mokėjimo prašymo data nukelta į 2022 m. Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 58139,43 Eur. Įgyvendinimo rodiklis bus pasiektas 2022 m. | |
| | | 1-2-P-6 | Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km | 0,16 | 0,16 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.16v | Veiksmas: Raseinių miesto Turgaus g. rekonstravimas | 1-2-P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 2018 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-21-0013 | 96692,47 | 82188,59 | 14503,88 | 96692,47 | 82188,59 | 14503,88 | Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 21021,57 Eur | |
| | | 1-2-P-5 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.17v | Veiksmas: Raseinių miesto Algirdo g. rekonstravimas | 1-2-P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 2018 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-21-0014 | 303768,69 | 258203,38 | 45565,31 | 303768,69 | 258203,38 | 45565,31 | Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 61402,10 Eur | |
| | | 1-2-P-5 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.18v | Veiksmas: Prienų miesto Birutės g. rekonstrukcija | 1-2-P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 2018 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-21-0011 | 177734,11 | 151073,99 | 26660,12 | 177734,11 | 151073,99 | 26660,12 | Projektas baigtas. Projekto įgyvendinimo metu rekonstruota Prienų miesto Birutės gatvė. Rekonstruojamoje gatvėje įrengta: nauja gatvės dangos konstrukcija; lietaus nuotakynė; šaligatviai; gatvės apšvietimas. | |
| 1.2.19v | Veiksmas: Prienų miesto J. Vilkaičio g. atkarpos nuo Vytenio g. iki Kęstučio g. rekonstrukcija | 1-2-P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0,16 | 0,16 | 0 | 2019 | 2022 | Igyvendinamas projektas | 06.2.1-TID-R-511-21-0022 | 186230,86 | 158296,23 | 27934,63 | 143816,38 | 122243,92 | 21572,46 | Rangos darbai baigti. 2022 m. bus teikiamas galutinis mokėjimo prašymas. | |
| 1.2.20v | Veiksmas: Įvažiavimo kelio tarp Jonavos miesto Chemikų g. 98 ir 138A namų tiesimas | 1-2-P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 2019 | 2021 | Baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-21-0024 | 473404,73 | 328997,47 | 144407,26 | 473404,73 | 328997,47 | 144407,26 | Projektas baigtas. Projekto metu nutiesta nauja gatvės atkarpa 0,33 km, įrengtas pėsčiųjų-dviračių takas, automobilių stovėjimo aikštelė, apžvalgos aikštelė. | |
| 1.2.21v | Veiksmas: Raseinių miesto Turgaus g. rekonstravimas II etapas | 1-2-P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 2020 | 2021 | Baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-21-0027 | 312261,72 | 260630,57 | 51631,15 | 327587,02 | 260630,57 | 66956,45 | Gatvės rekonstrukcijos darbai atlikti. Projekto įgyvendinimo pabaiga dėl Covid pandemijos nukelta į 2021-03-31. | |
| | | 1-2-P-5 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.22v | Veiksmas: Eismo saugumo priemonių diegimas Revuonos g. Prienų m. | 1-2-P-5 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt. | 4 | 0 | 0 | 2019 | 2022 | Igyvendinamas projektas | 06.2.1-TID-R-511-21-0021 | 879379 | 747472,12 | 131906,88 | 763771,42 | 505711,78 | 258059,64 | Rangos darbai baigti. Vyksta darbų pridavimo ir registravimo procedūros. 2022 m. bus teikiamas galutinis mokėjimo prašymas. | |
| | | 1-2-P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 1,35 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.23v | Veiksmas: Naujai nutiestos gatvės dalis Kėdainių mieste | 1-2-P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0,23 | 0,23 | 0,232 | 2020 | 2021 | Baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-21-0026 | 187193,42 | 128333,33 | 58860,09 | 187193,42 | 128333,33 | 58860,09 | Projektas baigtas 2021 m. gegužės 28 d. Pasiektas rodiklis - Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km - 0,232 km. | |
| 1.2.24v | Veiksmas: Garliavos miesto gatvių rekonstrukcija (II etapas) | 1-2-P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0,343 | 0 | 0 | 2020 | 2022 | Igyvendinamas projektas | 06.2.1-TID-R-511-21-0028 | 530568,43 | 213921,38 | 316647,05 | 175138,32 | 61850,3 | 113288,02 | Igyvendinamas projektas | |

*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų arba programoje nėra nustatyta veiksmų, kuriais įgyvendinama programos priemonė), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie programos tikslų, uždavinių, priemonių ir veiksmų numerius, pavadinimus turi sutapti su programoje nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, priemonės, veiksmo numeriu ir pavadinimu.

** Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas ištrinkite.

*** Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamas programos tikslo (-ų), uždavinio (-ių) ar priemonės (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse pateikta informacija apie kriterijų siekiamas reikšmes 2023 m. Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamus veiksmo produkto vertinimo kriterijus ir reikšmes turi atitikti veiksmų atitinkančio projekto sutartyje numatytas pasiekti produkto vertinimo kriterijų (rodiklių) reikšmes. Jeigu veiksmų atitinkančio projekto sutartis nėra sudaryta arba sudarytoje projekto sutartyje nenumatyta siekti produkto vertinimo kriterijaus, lentelėje įrašoma „nd“.

**** Lentelėje pateikiama informacija apie iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos siekiamas programos tikslo (-ų) ir uždavinio (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes; ši informacija turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse „Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafijas“ ir „Produktų sukūrimo grafijas (kaupiamuoju būdu)“ pateikta informacija.

****Pateikiama informacija apie programoje nustatytus veiksmus, nurodant veiksmo įgyvendinimo būklę, pvz.: rengiama paraiška, pateikta paraiška, pasirašyta projekto sutartis, įgyvendinamas projektas, baigtas įgyvendinti, nuspręsta neteikti paraiškos, nuspręsta nefinansuoti projekto, nutraukta projekto sutartis ar kt.

***** Jeigu veiksmų atitinkantį projektą numatyta finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių lėšomis, įrašomas projekto numeris, kuris projektui suteiktas pateikus įgyvendinančiajai institucijai paraišką dėl šio projekto finansavimo; kitu atveju (jeigu nurodyta paraiška nėra pateikta ir (ar) projektas nėra finansuojamas) įrašoma „nd“.