

1.1.2	Priemonė: Miestų pagrindinių viešųjų erdvių sutvarkymas, didinant jų lankomumą (sudarant prielaidas šiose teritorijose įsikurti naujoms, paslaugas gyventojams teikiančioms įmonėms, esamoms įmonėms plėsti savo veiklą).																
		1.1-P-5	Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.		2	2											Rodiklis pasiektas įgyvendinus Veiksmą 1.1.8v Prienų kultūros centro pastato Prienuose, Vytauto g. 35, rekonstravimas ir Veiksmą 1.1.7v Veiksmas: Prienų krašto muziejaus modernizavimas
		1.1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2		189006,14	189617,33											Prie programos produkto rodiklio 1.1-P-1 pasiekimo bus prisidedama 189006,14 m ² : įgyvendinus programos 1.1.1v veiksmą – 69 385 m ² , 1.1.6v veiksmą – 634 m ² , 1.1.21v veiksmą – 44 389,92 m ² , 1.1.22v veiksmą – 3775,72 m ² , 1.1.23v veiksmą – 70 821,50 m ²
		1.1.-P-2	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2)		1072,1	1069,46											Prie programos produkto rodiklio 1.1-P-2 pasiekimo bus prisidedama 1072,10 m ² : įgyvendinus programos 1.1.6v veiksmą – 564,71 m ² , 1.1.22v veiksmą – 431,89 m ² , 1.1.23v veiksmą – 75,50 m ² .
	1.1.7v Veiksmas: Prienų krašto muziejaus modernizavimas						2016	2018	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-305-21-0006	82667,41	70267,3	12400,11	80635,02	68234,91	12400,11	Projektas baigtas. Vykdomos veiklos.
	1.1.8v Veiksmas: Prienų kultūros centro pastato Prienuose, Vytauto g. 35, rekonstravimas						2016	2018	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-305-21-0009	596831,36	243370,95	353460,41	596831,36	243370,95	353460,41	Projektas baigtas. Vykdomos veiklos.
	1.1.6v Veiksmas: bendruomenės laisvalaikio ir užimtumo centro įkūrimas Prienuose, sukuriant užimtumo infrastruktūrą						2018	2023	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-21-0022	529333,04	489633,06	39699,98	529338,04	463166,41	66106,63	Projektas baigtas. Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse 634 m ² . Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse kv.m. 564,71. Vykdomos veiklos.
	1.1.1v Veiksmas: Nemuno dešinėsios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams						2018	2021	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-21-0024	350000,00	323750	26250	334937,25	309816,95	25120,30	Projektas baigtas. Sukurtos ir atnaujintos erdvės miesto vietovėje 69385 m ² .
	1.1.21v Veiksmas: Nemuno upės pakrantės ir Revuonos parko bei jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo						2017	2023	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-21-0025	1229146,73	1075502,96	153643,77	1229146,73	1075502,96	153643,77	Projektas baigtas. Pateiktas GMP. Sukurtos ir atnaujintos erdvės miesto vietovėje 44389,82 m ² .
	1.1.22v Veiksmas: Prienų miesto autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams						2016	2020	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-21-0016	309005,80	242158,1	66847,7	309005,80	242158,1	66847,7	Projektas baigtas. Vykdomos veiklos.
	1.1.23v Veiksmas: Kompleksinis Prienų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas bendruomenės ir verslo poreikiams						2018	2022	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-21-0014	2461684,89	2039594,45	422090,44	2461607,77	2039530,55	422077,22	Projektas baigtas. Sukurtos ir atnaujintos erdvės miesto vietovėje 71433 m ² . Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai 72,86 m ² : kur - viešojo tualetu, esančio sklype, kurio kad. Nr. 6943/0010:109, plotas 28,75 kv. m ir viešojo tualetu, esančio sklype, kurio kad. Nr. 6943/0009:46, plotas 44,11 kv. m (pagal kadastro bylų duomenis).

1.2.	Uždavinys: Gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant neigiamo poveikio aplinkai	1-R-2	Rezultato vertinimo kriterijus: Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro gyventojų skaičiaus, proc.															
1.2.1.	Priemonė: Miestų gatvių atnaujinimas (rekonstrukcija)	1.2-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km		1,98	1,98												Prie programos produkto rodiklio 1.2-P-1 pasiekimo bus prisidedama 1,98 km: įgyvendinus programos 1.2.18v veiksmą – 0,47 km, 1.2.19v veiksmą – 0,16 km, 1.2.22v veiksmą – 1,35 km.
		1.2-P-5	Produkto vertinimo kriterijus: Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.		1	4												Prie programos produkto rodiklio 1.2-P-7 pasiekimo bus prisidedama 1 vnt įgyvendinus programos 1.2.22v veiksmą.
1.2.1.1.	1.2.18v Veiksmas: Prienų miesto Birutės g. rekonstrukcija						2017	2020	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-21-0011	184705,88	157000	27705,88	177734,11	151073,99	26660,12		Projektas baigtas. Projekto įgyvendinimo metu rekonstruota Prienų miesto Birutės gatvė. Rekonstruojamoje gatvėje įrengta: nauja gatvės dangos konstrukcija; lietaus nuotakynė; šaligatviai; gatvės apšvietimas.
1.2.1.2.	1.2.19v Veiksmas: Prienų miesto J. Vilkutaičio g. atkarpos nuo Vytenio g. iki Kęstučio g. rekonstrukcija						2017	2022	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-21-0022	173238,89	147253,06	25985,83	173309,29	147312,9	25996,39		Projektas baigtas. Įgyvendinus projektą, rekonstruota 0,16 km Prienų miesto J. Vilkutaičio g. atkarpos nuo Vytenio g. iki Kęstučio g.
1.2.2.1.	1.2.22v Veiksmas: Eismo saugumo priemonių diegimas Revuonos g. Prienų m						2017	2022	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-21-0021	857552,17	728919,34	128632,83	1017136,87	733532,97	283603,9		Projektas baigtas. Įgyvendinus projektą, rekonstruota 1,35 km Revuonos g., įdiegtos eismo saugumo priemonės: šaligatvis dešinėje Revuonos g. pusėje, iškiliosios pėsčiųjų perėjos ties J. Janonio gatve ir ties Martišiaus 4, iškilioji sankryža su N. Gyvenimo gatve.
1.2.3.	Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų sistemų įrengimas ir plėtra miestuose	1.2-P-4	Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (km),		1,1	1,1												Prie programos produkto rodiklio 1.2-P-4 pasiekimo bus prisidedama 1,10 km įgyvendinus programos 1.2.10v veiksmą.
1.2.3.1.	1.2.10v Veiksmas: Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Kęstučio ir Paupio gatvėse Prienų mieste						2017	2021	Baigtas įgyvendinti	04.5.1-TID-R-516-21-0005	203799,90	173229,92	30569,98	162933,47	138493,44	24440,03		Projektas baigtas. Projekto metu nutiestas naujas pėsčiųjų/dviračių takas apie 1,1 km
	Iš viso:										6977966,07	5690679,14	1287286,93	7072615,71	5612194,13	1460356,58		

*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų arba programoje nėra nustatyta veiksmų, kuriais įgyvendinama programos priemonė), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie programos tikslų, uždavinių, priemonių ir veiksmų numerius, pavadinimus turi sutapti su programoje nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, priemonės, veiksmo

** Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas ištrinkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas ištrinkite.

*** Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamas programos tikslo (-ų), uždavinio (-ių) ar priemonės (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse pateikta informacija apie kriterijų siekiamas reikšmes 2023 m. Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamus veiksmo produkto vertinimo kriterijus ir reikšmes turi atitikti veiksmą atitinkančio projekto sutartyje numatytas pasiekti produkto vertinimo kriterijų (rodiklių) reikšmes. Jeigu veiksmą atitinkančio projekto sutartis nėra sudaryta arba sudarytoje projekto sutartyje nenustatyta siekti produkto vertinimo kriterijaus, lentelėje įrašoma „nd“.

**** Lentelėje pateikiama informacija apie iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos siekiamas programos tikslo (-ų) ir uždavinio (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes; ši informacija turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse „Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafijas“ ir „Produktų sukūrimo grafijas (kaupiamuoju būdu)“ pateikta informacija.

****Pateikiama informacija apie programoje nustatytus veiksmus, nurodant veiksmo įgyvendinimo būklę, pvz.: rengiama paraiška, pateikta paraiška, pasirašyta projekto sutartis, įgyvendinamas projektas, baigtas įgyvendinti, nuspręsta neteikti paraiškos, nuspręsta nefinansuoti projekto, nutraukta projekto sutartis ar kt.

***** Jeigu veiksmą atitinkantį projektą numatyta finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių lėšomis, įrašomas projekto numeris, kuris projektui suteiktas pateikus įgyvendinančiajai institucijai paraišką dėl šio projekto finansavimo; kitu atveju (jeigu nurodyta paraiška nėra pateikta ir (ar) projektas nėra finansuojamas) įrašoma „nd“.