

KAUNO MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS

(įrašomas programos pavadinimas)

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2016 m. sausio 15 d. Nr. 1V-32

2 lentelė. Programos įgyvendinimo pažanga nuo programos įgyvendinimo pradžios

Nr.	Tikslo / uždavinio / priemonės / veiksmo pavadinimai*	Programos įgyvendinimo rodikliai**					Programos įgyvendinimo veiksmai				Priemonei / veiksmui įgyvendinti programoje numatytas lėšų poreikis (Eur)			Priemonei / veiksmui įgyvendinti panaudotos lėšos (Eur)			Papildoma informacija, paaiškinimai
		Kodas	Pavadinimas, mato vnt.	Suplanuota 2023 m. pasiekti reikšmė***	Suplanuota iki ataskaitinių metų pabaigos pasiekti reikšmė****	Pasiekta reikšmė	Programoje suplanuota veiksmo pradžia	Programoje suplanuota veiksmo pabaiga	Veiksmo įgyvendinimo būklė*****	Veiksmą atitinkančio projekto Nr.*****	Iš viso	Planuojamas skirti finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)	Planuojamos skirti veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos	Iš viso:	Išmokėtas finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)	Išmokėtos veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos	
1.	Tikslas: Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką	1-E	Gyventojų skaičiaus pokytis Kauno mieste, proc.	0,2	0,2	1,66											Informacijos šaltinis: Valstybės duomenų agentūra. Rodikliui daro įtaką bendrosios ekonominės tendencijos. Duomenys 2023 m. sausio 1 d.
1.1.	Uždavinys: Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose	1-R-1	Įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt	36,5	36,5	45,84											Informacijos šaltinis: Valstybės duomenų agentūra. Rodikliui daro įtaką bendrosios ekonominės tendencijos. Duomenys 2023 m. pradžios
1.1.1.	Priemonė:	1.1.1.	Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų):							169287052,8	93502637,74	75784415,07	166320636,4	92231577,15	74089059,21		
		1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	1261757,8		1113218,8								0			2019 m. baigtas įgyvendinti projektas „Marvelės upelio slėnio sutvarkymas“. 2020 m. baigti projektai „Apžvalgos aikštelės Aleksote rekonstravimas“ ir „Kompleksiškas Kauko laiptų prie Aukštaičių g. zonos sutvarkymas“. 2023 metais baigti: „Kompleksiškas Ažuolyno parke esančios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams“, „Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija“, „Nemuno salos išvystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams“, „Teritorijos prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigų sutvarkymas“

		1-1-P-2	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	31654,48		18400											2022 m. buvo baigtas projektas „Kauno sporto halės išvystymas į daugiafunkcij centrą visuomenės poreikiams“, tačiau dėl užsitęsusių užbaigimo procedūrų finansavimo sutartis pratęsta 2023 metams. Projekto „Buvusios Aviacijos gamyklos angaro konversija“ rangos darbai pradėti 2022 m. Rodiklio pasiekimas bus pasiektas deklaruojant galutinį mokėjimo prašymą. Projekto „Daugiafunkcio sveikatinimo ir laisvalaikio centro įkūrimas Nemuno saloje“ veiklos baigtos 2023 m.
		1-1-P-3	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	2		3											Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei ir socialinei edukacinei veiklai“ nauja rangos darbų sutartis pasirašyta 2022 m., darbų pabaiga planuojama 2023 m. Projekto „Kauno kino centro „Romuva“ kultūros paveldo aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę“ sutartis pasirašyta 2018 m., darbai baigti 2023 m.
		1-1-P-4	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	7		3											Kultūros infrastruktūros modernizavimo projektų rodiklius planuojama pasiekti iki 2023-2024 m.: Kauno valstybinio muzikinio teatro modernizavimas; VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro (Kovo 11 -osios g. 26 Kaune) kultūrinei veiklai naudojamos dalies rekonstravimas, Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas, Kauno valstybinio lėlių teatro modernizavimas, Kauno valstybinio muzikinio teatro modernizavimas, Kauno IX forto muziejaus modernizavimas, Lietuvos aviacijos muziejaus modernizavimas
		1-1-P-5	Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus	440000		0											Kauno sporto halės pastato energetinio efektyvumo didinimo rodiklis bus suskaičiuotas praėjus metams po projekto užbaigimo
		1-1-P-6	Numatomų apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas	85079		0											Projekto „Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode“ rodiklis. Rodiklį planuojama pasiekti 2024 metais pabaigus įgyvendinti projektą
		1-1-P-7	Įgyvendintos visuomenės informavimo apie gamtą	1		0											Projekto „Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode“ rodiklis. Rodiklį planuojama pasiekti 2024 metais pabaigus įgyvendinti projektą
		1-1-P-8	Pastatyti arba atnaujinti gamtosauginiai - rekreaciniai objektai	3		1											Projekto „Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode“ rodiklis. Rodiklį planuojama pasiekti 2024 metais pabaigus įgyvendinti projektą
		1-1-P-9	Rekonstruotas sporto objektas (stadionas)	1		1											Baigtas įgyvendinti projektas „Daugiafunkcio S.Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimas, pritaikant S.Dariaus ir S. Girėno stadiono infrastruktūrą“
1.1.1.1.	Veiksmas: Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	149 563		149563	2019	2022	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-904-21-0009	5282785,21	4886576,31	396208,9	5 795 209,77	4 886 576,31	908 633,46	Projektas užbaigtas 2022-03-16
1.1.1.2.	Veiksmas: Kauno sporto halės išvystymas į daugiafunkcij centrą visuomenės poreikiams	1-1-P-5	Produkto vertinimo kriterijus: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv.m.	5100		5184	2019	2023	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-904-21-0012	8977204,43	8303914,11	673290,32	7951609,03	6690784,35	1260824,68	2019 m. pasirašyta finansavimo sutartis, atliktos viešųjų pirkimų procedūros, vykdomi rangos darbai. Rangos darbai baigti 2022 m., bet dėl užsitęsusių projekto užbaigimo procedūrų, finansavimo sutarties terminas pratęstas 2023 m. Pateiktas papildomo finansavimo prašymas, GMP bus teikiamas 2024-01-31

1.1.1.3.	Veiksmas: Nemuno salos išvystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	283 282		282140	2019	2023	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-904-21-0010	5022860,52	4646145,98	376714,54	4715172,06	3497954,09	1217217,97	2019 m. balandžio mėn. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Parengtas techninis projektas. Rangos darbų sutartis pasirašyta 2021 m. birželio mėn. Darbai dėl vykstančių saloje kitų projektų pradėti 2021 m. spalio mėn., baigti 2023 m. 2024-01-31 bus teikiamas galutinis mokėjimo prašymas. Pasiektas rodiklis - 282140 kv. m sukurtų arba atnaujintų atvirų miesto erdvių ploto
1.1.1.4.	Veiksmas: Marvelės upės slėnio sutvarkymas, panaudojant teritorijos gamtinio karkaso ypatumus, siekiant netradicinių erdvių pritaikymo kultūros ir kitoms reikmėms	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	12000		12000	2017	2019	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-904-21-0002	226207,16	209241,61	16965,55	226207,16	209241,61	16965,55	2019 m. projektas baigtas įgyvendinti, fiksuotas pasiektas rodiklis – sutvarkyta viešoji erdvė, 12000 kv. m
1.1.1.5.	Veiksmas: Apžvalgos aikštelės Aleksote rekonstravimas	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	18612		18612	2017	2021	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-904-21-0004	1011471,95	901059,14	110412,81	1036501,36	926088,55	110412,81	Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017 m., baigtas įgyvendinti 2020 m. Fiksuotas pasiektas rodiklis – sutvarkyta viešoji erdvė, 18612 kv. m. Projektas nebaigtas, laukiama Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sprendimo
1.1.1.6.	Veiksmas: Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei ir socialinei edukacinei veiklai	1-1-P-3	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	1		1	2018	2023	Baigtas įgyvendinti	05.4.1-CPVA-R-302-21-0007	1858651,83	1 021 766,77	836 885,06	1 803 560,43	1 015 651,04	787 909,39	Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2018 m. sausio mėn. Dalis darbų atlikta, tačiau objektas nepabaigtas. Atliktas sutarties keitimas dėl galiojimo pratęsimo iki 2023-08-31. Šiuo metu vertinamas galutinis mokėjimo prašymas
1.1.1.7.	Veiksmas: Teritorijos prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigų sutvarkymas	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	13301		13301	2019	2023	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-904-21-0008	6508039,00	6017714,43	490324,57	5 827 643,13	5 119 722,33	707 920,80	2019 m. gegužės mėn. pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis, 2020 m. atlikti rangos darbų viešieji pirkimai, vykdomi rangos darbai. Veiklos baigtos 2023 m. Pateiktas papildomo finansavimo prašymas, GMP bus teikiamas 2024-01-31
1.1.1.8.	Veiksmas: Daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimas panaudojant ir pritaikant S. Dariaus ir S. Girėno stadiono infrastruktūrą			1		1	2017	2022	Baigtas įgyvendinti	Projektų sąrašas nesudaromas	34954381,95		34954381,95	38856846,06	6404117,75	32452728,31	2018 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Vėliau dėl projekto sudėtingumo ir reikalavimo projektą dirbtinai skaidyti į etapus ir didelės rizikos dėl išlaidų tinkamumo nuspręsta projektą vykdyti kitais finansavimo šaltiniais, ES lėšas perskirstyti kitiems projektams, todėl sutartis dėl ES lėšų projektui įgyvendinti Savivaldybės iniciatyva nutraukta. Informacija apie projekto įgyvendinimą atnaujinta Kauno m. ITVP pakeitimu. Parengus techninį projektą ir atlikus rangos darbų pirkimus, projekto vertė padidėjo iki 40780000,42 Eur. Projektas baigtas 2023 m.
1.1.1.9.	Veiksmas: Kompleksiškas Kauko laiptų prie Aukštaičių gatvės zonos sutvarkymas	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	11352,4		11352,4	2017	2020	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-904-21-0005	1400717,18	1295663,06	105054,12	1400717,18	1295663,06	105054,12	2018 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, projektas baigtas įgyvendinti 2020 m., fiksuotas pasiektas rodiklis – sutvarkyta viešoji erdvė, 11.352,4 kv. m

1.1.1.10.	Veiksmas: Kompleksiškas Ažuolyno parke esančios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	626250,4	0	626250,4	2019	2023	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA- R-904-21- 0014	5308596,09	4910451,35	398 144,74	5302929,17	4766175,04	536754,13	2019 m. gautas statybos leidimas, 2019 m. pasirašyta finansavimo sutartis. 2020 m. atlikti viešieji pirkimai, vykdomi rangos darbai. Projekto veiklos baigtos 2023 m. II pusmetį
1.1.1.11.	Veiksmas: Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode	1-1-P-3	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	3		1	2017	2024	Įgyvendinama s projektas	05.4.1-APVA- V-017-01- 0003	24459184,38	24459184,38		20691809,64	20691809,64		2017-03-01 pasirašyta Projekto finansavimo sutartis. 2022-11-29 pasirašytas finansavimo sutarties keitimas dėl papildomo finansavimo (rangos darbų indeksavimas). 2019-11-18, 2023-03-09 ir 2023-10-10 pasirašyti finansavimo sutarties keitimai dėl papildomo finansavimo Veterinarijos pastato statyba baigta 2021-10-25 (įgyvendinta pirma veikla). 2021-07-26 pasirašyta rangos darbų sutartis, pagal kurią objekto infrastruktūros atnaujinimas baigtas 2023-08-16 (antra ir trečia projekto veiklos, kurios apima beveik visą zoologijos sodo teritoriją). Vyksta statinių registracija.
1.1.1.12.	Veiksmas: Kauno kino centro „Romuva“ kultūros paveldo aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę	1-1-P-3	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	1		1	2018	2023	Baigtas įgyvendinti	05.4.1-CPVA- R-302-21- 0005	2322686,72	1021767	1300919,72	2320257,76	1106163,02	1214094,74	2018 m. sausio mėn. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. 2018 m. projektas pradėtas įgyvendinti. 2020–2021 m. įsigyta įranga, projektas baigtas 2023 m. GMP bus teikiamas 2024-01-31
1.1.1.13.	Veiksmas: VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro (Kovo 11-osios g. 26 Kaune) kultūrinei veiklai naudojamos dalies rekonstravimas	1-1-P-4	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1		1	2017	2022	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA- R-305-21- 0003	1129554,74	960121,52	169433,22	1133637,67	963592,01	170045,66	Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2017 m. 2019–2020 m. vykdyti vidaus įrengimo (tualetas, rūbinė) darbai. 2022 m. projektas baigtas įgyvendinti
1.1.1.14.	Veiksmas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas	1-1-P-4	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1		1	2019	2023	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA- V-304-01- 0018	14269695,31	14269695,31	0	15954955,17	15954955,17		2019 m. lapkričio 7 d. buvo pasirašyta sutartis su VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra dėl projekto „Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas“ įgyvendinimo. Pirminė projekto sutarties vertė – 10 647 695,31 Eur. 2022 m. gruodžio 13 d. pasirašytas sutarties pakeitimas, kuriuo, vadovaujantis LR Kultūros ministro 2022 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. IV-916, projektui skirtas papildomas finansavimas – 3 622 000,00 Eur. 2023 m. spalio 13 d. pasirašytas sutarties pakeitimas, kuriuo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2023 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. IV-753, projektui skirtas papildomas finansavimas – 1 685 259,86 Eur. Iš projekto „Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas“ lėšų buvo įrengtos šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos, sumontuoti nauji elektros ir vandentiekio tinklai, sumontuoti avariniai elektros generatoriai, atnaujintas pastato šilumos punktas, įdiegta pastato valdymo sistema, sumontuotos modernios automatinio gaisro gesinimo ir aptikimo sistemos, įrengta dalis lietaus nuvedimo sistemų, įrengta pastato apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistema, pastatas pritaikytas žmonėms su negalia, įrengiant erdvę ir patogų liftą, išgriautos ir sumontuotos naujos rytinės pastato dalies vidaus erdvių sienų pertvaros, atlikti vidaus apdailos darbai, atnaujinta grindų danga, sumontuotos lubos ir kokybiškas apšvietimas, restauruotas didysis piramidės formos šviestuvai, įrengtos naujos erdvės, atnaujintos skaityklų erdvės, pagerinta interneto prieiga.

1.1.1.15.	Veiksmas: Kauno valstybinio lėlių teatro modernizavimas	1-1-P-4	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	0	2016	2023	Igyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-V-304-01-0002	3381881,78	3 381 881,78	0	3455714,61	3455714,61	0	2016 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, 2018 m. veiksmas įgyvendintas, atsiradus poreikiui ir papildomo finansavimo galimybei 2018 m. patvirtintos papildomos lėšos projekto kitam etapui, kuris pradėtas 2018 m. 2018-12-31 atlikta 67% teatro rekonstrukcijos projekte numatytų veiklų: rekonstruota didžioji salė, vestibuliai, administracijos kabinetai, techninės patalpos, uždengtas naujas stogas virš pastato pagrindinės dalies, rekonstruotoje dalyje įrengtos naujos inžinerinės sistemos, priešgaisrinė signalizacija. 2019–2020 metais vykdyti II etapo darbai, t. y. mažosios salės, lėlių muziejaus, pagalbinių patalpų remontas ir inžinerinių sistemų įrengimas, neįgalųjų keltuvų montavimas. 2021 metais buvo užbaigta teatro pastato renovacija, atnaujinta teatro kiemo danga. Gavus papildomą finansavimą įsigyta teatrinio apšvietimo įranga, modernizuota teatro scenos dekoracijų kėlimo įranga. Iki 2022-01-01 atlikta 97% numatytų veiklų. 2022 metais buvo įrengtas dyzelinis elektros generatorius. Atliekant statybos užbaigimo procedūras buvo gautos priešgaisrinės saugos pareigūnų pastabos, dėl kurių įvykdymo projekto trukmė pratęsta iki 2023-08-31. 2023 m. atlikti projektavimo darbai, išleista nauja techninio projekto gaisrinės saugos (GS) dalies laida ir atitinkamai techninio projekto B laida, susijusi su keitimais GS dalyje. Įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros, atlikti rangos darbai. Sprendimas dėl papildomų lėšų skyrimo priimtas 2023 m. rugsėjo mėn., rangos darbai buvo užbaigti 2023 metų lapkričio mėnesį, todėl statybos užbaigimo procedūra nusikėlė į 2024 metų pirmąją pusę. Visos numatytos projekto veiklos yra įvykdytos, beliko sutvarkyti dokumentus. Planuojama tai atlikti 2024 m. I ketv.
1.1.1.16.	Veiksmas: Kauno valstybinio muzikinio teatro modernizavimas	1-1-P-4	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	1	2017	2022	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-V-304-01-0004	5194450,07	5194450,07	0	5194450,07	5194450,07	0	2017 m. pasirašyta projekto „Kauno valstybinio muzikinio teatro pastato modernizavimas“ finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas baigtas 2022 m.: parengtas rinkodaros planas, atliktas scenos konstrukcijų techninės būklės įvertinimas, parengtos edukacinės programos. 2019–2021 m. atlikti bendrastatybiniai ir scenos technologiniai (įrenginių keitimo) darbai. Atnaujintos teatro scenos konstrukcijos, scenos mechanizacijos sistemos, garso ir meninio apšvietimo sistemos, įsigyta ir sumontuota teatro veiklai reikalinga įranga: scenoje sumontuoti nauji LED šviestuvai, apšvietimo ložėje instaliuotas modernus apšvietimo valdymo pultas
1.1.1.17.	Veiksmas: Kauno IX forto muziejaus modernizavimas;	1-1-P-4	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	1	2020	2023	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-V-304-01-0022	3305184	3305184	0	4945078,28	4945078,28	0	Įgyvendinant projektą, 2018 m. buvo parengta paraiska ir suderinta su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. 2020 m. pabaigoje pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2021 m. buvo parengtas pastato modernizavimo techninis projektas. Išaugus finansavimo poreikiui projektas 2022 m. buvo išskirtas į III etapą. 2023 metais projektui skirtomis lėšomis buvo atliekami I etapo darbai: atnaujinta renginių salė, įrengtos edukacinės erdvės, informacinis centras, sanitariniai mazgai
1.1.1.18	Veiksmas: Lietuvos aviacijos muziejaus modernizavimas	1-1-P-4	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	0	2020	2023	Igyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-V-304-01-0021	4172789,6	4172789,6	0	2059845,01	2059845,01	0	Parengtas IP, 2019 m. sausio mėn. buvo pateiktas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, 2020 m. gruodį pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2021 m. spalio mėn. pasirašyta rangos darbų sutartis, pagal kurią pastato atnaujinimo darbai buvo vykdomi iki 2023-12-31. Rodiklio pasiekimas bus deklaruotas su galutiniu mokėjimo prašymu 2024 m. I ketv.
1.1.1.19.	Veiksmas: Buvusios Aviacijos gamyklos angaro konversija	1-1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	147397	0	2020	2023	Igyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-R-904-21-0015	14700710,89	4545031,32	10155679,57	10163721,94	3047995,21	7115726,73	2022-03-03 pasirašyta rangos sutartis SR-130. Projekto veiklos baigtos įgyvendinti iki 2023-12-31. Rodiklio pasiekimas bus deklaruotas su galutiniu mokėjimo prašymu 2024 m. I ketv.
		1-1-P-2	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ²	8151,48	0						0					
1.1.1.20.	Veiksmas: Daugiafunkcio sveikatinimo ir laisvalaikio centro įkūrimas Nemuno saloje	1-1-P-2	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ²	18400	18400	2020	2022	Baigtas įgyvendinti	Projektų sąrašas nesudaromas	25800000	0	25800000	27484770,86	27484770,86	0	Projektas baigtas 2022 m.

			Produkto vertinimo kriterijus:														
1.2.	Uždavinys: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą	1-R-2	Išvykusių gyventojų skaičius, asm.	7100	10171												Informacijos šaltinis: Valstybės duomenų agentūra. Agentūros duomenys už 2022 metus. Pastebimas išvykusių gyventojų skaičiaus didėjimas (2020 m. išvykusiųjų buvo 8029, 2021 m - 8525)
1.2.1.	Priemonė:	1.2.1.	Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų):							55 399 550,15	37 078 307,85	18 321 242,30	54 528 251,92	35 586 829,60	18 739 834,64		
		1-2-P-1	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo įstaigos	3	3												Kauno Jono Jablonskio gimnazija, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija
		1-2-P-2	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos	3	3												Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“, Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“, Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio modernizavimas
		1-2-P-3	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupės	10	10												Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ atnaujino 4 grupes, „Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ - 3, Žaliakalnio lopšelis-darželis - 3
		1-2-P-4	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos	136	136												Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ - 80 naujų ugdymo vietų, Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ - 16, Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis - 40
		1-2-P-5	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo vietos	55	55												Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ 40 naujų ugdymo vietų, Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis -15
		1-2-P-6	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos	2	2												Kauno Aleksandro Kačėnausko vaikų muzikos mokykla, Kauno moksleivių techninės kūrybos centras

		1-2-P-7	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm.	4648	4648											Investicijas gavusios ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo vaikų priežiūros infrastruktūros pajėgumas - 604; bendrojo ugdymo - 2418; neformaliojo ugdymo - 1626
		1-2-P-8	Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais, gyventojų ekvivalentas	2690	2690											Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais, – 2 690 gyventojų ekvivalentas
		1-2-P-9	Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km	26,28	26,28											Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis – 26,28 km
		1-2-P-10	Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	1101,28	1101,28											Sutartis pasirašyta 2017 m., pradėti darbai. Rodiklį planuojama pasiekti 2023 m. Siektina rodiklio reikšmė – 1101,28 ha
		1-2-P-11	Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, t	14852	17210,74											Įrengiant komunalinių atliekų aikštes reikėjo tikslinti parengtą aikštelių išdėstymo planą. Visą planuotą pajėgumų rodiklį (kartu su 2017 m. planuotu) numatoma pasiekti 2023 m. – 17210,748 t per metus
1.2.1.1.	Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“ modernizavimas, didinant paslaugų prieinamumą.	1-2-P-2	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos	1	1	2018	2022	Baigtas įgyvendinti	09.1.3-CPVA-R-705-21-0001	296306,37	246547,98	49758,39	296653,08	246836,47	49816,61	2018 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, atliktas projektavimas ir TP ekspertizė. 2020 m. baigti rangos darbai, įsigyti baldai ir įranga. Užtruko patikros metu nustatytų neatitikimų šalinimas ir įforminimas, todėl galutinai projektas užbaigtas 2022 m. vasario mėnesį
		1-2-P-7	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm.	196	196											
1.2.1.2.	Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ modernizavimas, didinant paslaugų prieinamumą	1-2-P-2	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos	1	1	2022	2023	Baigtas įgyvendinti	09.1.3-CPVA-R-705-21-0002	668924,74	618 755,37	50 169,37	754 226,62	618 755,37	135 471,25	2018 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, atliktas projektavimas ir TP ekspertizė. 2020 m. baigti rangos darbai, įsigyti baldai ir įranga. Užtruko patikros metu nustatytų neatitikimų derinimas, projektas baigtas 2023 m.
		1-2-P-7	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm.	244	244											
1.2.1.3.	Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio modernizavimas, didinant paslaugų prieinamumą	1-2-P-2	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos	1	1	2018	2023	Baigtas įgyvendinti	09.1.3-CPVA-R-705-21-0003	432 824,62	386 425,44	46 399,18	402 204,00	368 113,47	34090,53	2018 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, 2019 m. atliktas projektavimas, 2020 m. pradėti rangos darbai. 2021 m. baigti remonto darbai, įsigyti baldai ir įranga

1.2.1.7.	Susietos teritorijos (centro) įstaigų modernizavimas, plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (Kauno moksleivių techninės kūrybos centro pastato ir jo mokymo bazės modernizavimas)	1-2-P-1	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos	1	1	2017	2018	Baigtas įgyvendinti	09.1.3-CPVA-R-725-21-0006	40223,92	34190,19	6033,73	40223,93	34190,19	6033,74	2017 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, 2018 m. projektas pabaigtas įgyvendinti.
		1-2-P-7	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm. Gyventojai,	891	891											
1.2.1.8.	Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune	1-2-P-8	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm. Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujais pastatytais nuotekų surinkimo tinklais gyvenimo	2690	2690	2017	2023	Baigtas įgyvendinti	05.3.2-APVA-R-014-21-0006	20748906,02	9665713,9	11083192,12	19 820 007,60	8 746 799,85	11 073 207,75	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017 m. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga pratęsta iki 2023-12-29. Siektina rodiklio reikšmė – 2690,00 pasiekta 2023 m.
		1-2-P-9	Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km	26,28	26,28											Reikšmė pasiekta 2023 m.
1.2.1.9.	Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune	1-2-P-10	Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km	1101,28	1101,28	2017	2023	Baigtas įgyvendinti	05.1.1-APVA-R-007-21-003	24643452,2	19697959,04	4945493,16	24 291 938,51	19 357 660,98	4 934 277,53	Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2017 m., projektas įgyvendinamas, planuojamas baigti 2023-09-01. 2022 m. skirtas papildomas finansavimas - 10 656 826,57 eur. Vykdytojo partnerio lėšų prisidėjimas sumažintas iki 5 005 678, Eur, bendra projekto išlaidų suma – 24 643 452,20 Eur. Siektina rodiklio reikšmė – 1101,28 ha pasiekta 2023 metais
1.2.1.10.	Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas Kauno mieste	1-2-P-11	Lietaus nuotekio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta	14 851,98	17210,74	2017	2023	Baigtas įgyvendinti	05.2.1-APVA-R-008-21-0002	6813259,37	4807806,99	2005452,38	7159132,53	4670297,5	2488835,03	Projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. 2019 m. įrengtos planuotos 567 aikštelės. Panaudojant sutaupytas lėšas vykdomas II projekto etapas, įrengiamos papildomos aikštelės (58), finansavimo sutartis pratęsta. Planuotas rūšiavimo rodiklis – 13.426,06 t per metus padidės iki 17210,74 t per metus ir pasiektas 2023 m. įgyvendinus projekto veiklas. Pateiktas papildomo finansavimo prašymas, GMP bus teikiamas 2024-01-31
1.3.	Uždavinys: Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą	1-R-3	Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur	941,27	1422											Informacijos šaltinis: Valstybės duomenų agentūra. Vėliausi agentūros duomenys už 2022 metus, rodiklis skaičiuojamas Kauno apskrįčiai

1.3.1.	Priemonė:	1.3.1.	Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų)							10084905,45	8575327,32	1509578,13	9511832,61	8045924,16	1465908,45	
		1-3-P-1	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, 1 vnt.	1	1											Kauno kartų namų infrastruktūros modernizavimas
		1-3-P-2	Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius, vnt.	173	148											2016 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, projektas įgyvendinamas, nupirkti 148 būstai, 28 pritaikyti neįgaliesiems, veiklos baigtos 2023 m., panaudojus visas skirtas lėšas ir ministerijai pritarus nepasiekus planuoto rodiklio
		1-3-P-3	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	1											Kauno kultūros centro infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės reikmėms
		1-3-P-4	Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, asm.	5858	5858											Pirminis numatytas projekto rodiklis pasiektas, atsiradus papildomo finansavimo galimybei pratęstas projekto įgyvendinimo terminas papildomoms veikloms įgyvendinti numatant didesnę rodiklį
1.3.1.1.	Kauno kartų namų (Sąjungos a. 13A) infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims	1-3-P-1	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, 1 vnt.	1	1	2017	2022	Baigtas įgyvendinti	08.1.1-CPVA-R-407-21-0005	1335533,89	1096071,04	239462,85	1335533,89	1096071,04	239462,85	Projektas veiklos baigtos įgyvendinti, priestatyta baigta 2021 m., įsigyta baldai ir įranga. 2021 m. lapkričio mėn. atlikta projekto patikra, 2022 m. projektas baigtas įgyvendinti
1.3.1.2.	Energetiškai efektyvių būstų įsigijimas pagal socialinio būsto fondo plėtros programą	1-3-P-2	Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius, vnt.	173	148	2016	2023	Baigtas įgyvendinti	08.1.2-CPVA-R-408-21-0007	6714639	5707443	1007196	6714639	5707443	1007196	2016 m. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Iki 2023 m. pabaigos nupirkti 148 būstai, 28 pritaikyti neįgaliesiems
1.3.1.3.	Veiksmas: Kauno kultūros centro „Tautos namai“ infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės reikmėms	1-3-P-3	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	1	2017	2023	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-305-21-0010	1470849	1250221	220628	1 461 659,72	1 242 410,12	219 249,60	Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2017 m. 2018 m. renovuotas pastato vidinis fasadas, įrengtas jo apšvietimas; III a. ir kitų bendrų erdvių vidaus patalpų remontas; įrengta pagrindinių salių rekuperatorinė vėdinimo sistema; pakeista kiemo rūšio perdanga; įrengtas liftas; įsigyta didžiosios salės akustikos sistema. Įsigyta koncertinė įranga: mobili scena, garso ir šviesos aparatūra. Fasado restauravimo ir apšvietimo darbai baigti 2023 m.

1.3.1.4.	Veiksmas: Sveikatos skatinimas Kauno mieste	1-3-P-4	Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, asm.	6121		6152	2018	2023	Baigtas įgyvendinti	08.4.2-ESFA- R-630-21- 0005	563883,56	521592,28	42291,28	563751,51	521470,14	42281,37	Projektas baigtas įgyvendinti 2023-12-11, planuotas rodiklis pasiektas ir viršytas
1.4.	Uždavinys: Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą	1-R-4	Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos pokytis, proc.	-1,5	-1,5	-12											Informacijos šaltinis: Oro kokybės vertinimo skyriaus, Aplinkos apsaugos agentūra. Skaičiuojamas metinis vidutinės KD 10 koncentracijos pokytis (Kauno Petrašiūnų oro kokybės tyrimų stotyje 2019 m. nustatyta 40 kietųjų dalelių KD10 paros ribinės vertės viršijimo atvejų, o 2020 m. – 14 tokių atvejų, t. y. skaičius sumažėjo 65%; Kauno Noreikiškių oro kokybės tyrimų stotyje skaičiai atitinkamai yra: 2019 m. – 12; 2020 m. – 7; pokytis – sumažėjo 42 %). Skaičiuojamas sumažėjimo procentais vidurkis. 2022 m. vidutinė metinė kietųjų dalelių KD10 koncentracija Kauno Petrašiūnų OKT stotyje siekė 22 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės (40 µg/m³). Palvinti su 2021 m., šis rodiklis Petrašiūnuose
1.4.1.	Priemonė:	1.4.1.	Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų)								35357300,93	20518533,67	14838767,26	35032029,08	20143644,71	14888384,37	
		1-4-P-1	Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	10,31		10,31											Visų gatvių rekonstravimo darbai užbaigti 2020 m. (9,49 km) ir 2022 m. (0,63 km), tačiau rodiklio pasiekimas bus deklaruotas po galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo 2023 m.
		1-4-P-2	Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt.	1		1											Parengtas darnaus judumo planas, 2020 m. pateiktos 2 paraiškos dėl darnaus judumo priemonių įgyvendinimo
		1-4-P-3	Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	10,34		10,34											Įgyvendintas 1.4.2. veiksmas „Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos“ (4,28 km), veiksmas 1.4.3. „Pėsčiųjų ir dviračių tako Savanorių pr. įrengimas“ (6,06 km) baigtas 2019 m.
		1-4-P-4	Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės, vnt.	18		18											2019 m. baigti įgyvendinti 3 projektai (1.4.5., 1.4.7., 1.4.8. veiksmi) 2021 m. baigtas įgyvendinti 1 projektas (1.4.1.3. veiksmas)
		1-4-P-5	Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt.	9		9											2017 m. planuoti valymo įrenginiai įsigyti
		1-4-P-6	Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai	1		1											Paraiška pateikta 2018 m. lapkritį. FAS pasirašyta 2019 m. vasarį. 2019 m. įsigyti 28 ekologiški troleibusai. 2020 m. gavus papildomą finansavimą įsigyta dar 21 vnt. transporto priemonių. Iš viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu įsigyta 49 vnt. ekologiškų transporto priemonių (troleibusų)
		1-4-P-7	Įvykdytos visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanija	1		1											2018 m. įgyvendinta visuomenės informavimo kampanija. Veiksmas: Aplinkos oro kokybės gerinimas Kauno mieste

		1-4-P-8	Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt.	49		49											Paraiška pateikta 2018 m. lapkritį. FAS pasirašyta 2019 m. vasarį. 2019 m. įsigyti 28 ekologiški troleibusai. 2020 m. gavus papildomą finansavimą įsigyta dar 21 transporto priemonė. Iš viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu įsigytos 49 ekologiškos transporto priemonės (troleibusai)
1.4.1.1.	Veiksmas: Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos (tako ilgis 4,2 km)	1-4-P-3	Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	10,34		4,28	2017	2018	Baigtas įgyvendinti	04.5.1-TID-R-516-21-0001	1133405,57	335362,46	798043,11	1133405,57	335362,46	798043,11	Projektas 2018 m. pabaigtas įgyvendinti
1.4.1.2.	Veiksmas: Dviračių ir pėsčiųjų tako Savanorių prospekte įrengimas (tako ilgis 6 km)	1-4-P-3	Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	6		6,06	2017	2019	Baigtas įgyvendinti	04.5.1-TID-R-516-21-0004	1699859,06	180000	1519859,06	1083678,78	164684,78	918994	2018 m. sausį pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, projektas pabaigtas įgyvendinti 2019 m.
1.4.1.3.	Veiksmas: Aleksoto gatvių rekonstravimas (Kalvarijos g., Vyčio Kryžiaus g., K. Sprangausko g., J. Petruičio g., J. Čapliko g., Pabrėžos g., Vyties g.)	1-4-P-1	Rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis	9,68		9,68	2019	2023	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-21-0020	11354277,36	3364460,91	7989816,45	12022468,35	3460344,3	8562124,05	Projektas į Kauno regiono projektų sąrašą įtrauktas 2017 m. Rangos darbai pradėti vykdyti Kauno miesto savivaldybės lėšomis 2018 m. Projekto sutartis pasirašyta 2019 m. I ketv. Projekto įgyvendinimui dėl atsiradusių papildomų darbų poreikio suplanuotos papildomos sutaupytos ir veiklos rezervo lėšos. Rodiklis pasiektas 2023 m. III ketv.
		1-4-P-4	Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės	7		7											Reikšmė pasiekta 2021-06-08. Likę rodikliai bus pasiekti po galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo, t. y. 2023 m. I ketv.
1.4.1.4.	Veiksmas: Šviesoforinės įrangos J. Lukšos-Daumanto g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje įrengimas	1-4-P-4	Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės, vnt.	1		1	2018	2019	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-21-0006	75204	35698	39506	69606,45	35698	33908,45	Projektas pradėtas 2018 m., baigtas įgyvendinti 2019 m.
1.4.1.5.	Veiksmas: Šeštokų 1-osios g. ir Alyvų 1-osios g. Kaune statyba	1-4-P-1	Rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis	0,63		0,63	2020	2023	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-21-0025	1582320,25	560022,92	1022297,33	1423840,16	256146,12	1167694,04	2018 m. parengti projekto dokumentai. Paraiška vertinimui pateikta 2019 m. 2020-06-08 pasirašyta finansavimo sutartis. Projektas vykdomas, projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-05-31. 2022 ir 2023 m. gautas papildomas finansavimas. Projektas baigtas įgyvendinti 2023 m.
		1-4-P-4	Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės	1		1											Reikšmė bus pasiekta po galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo, t. y. 2023 m. II ketv.
1.4.1.6.	Veiksmas: Šviesoforinės įrangos įrengimas Eivenių g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje	1-4-P-4	Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės, vnt.	1		1	2018	2019	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-21-0007	82952	35698	47254	82185,36	35698	46487,36	Projektas baigtas įgyvendinti 2019 m.
1.4.1.7.	Veiksmas: Eismo saugos įrenginių rekonstrukcija Savanorių prospekte	1-4-P-4	Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės, vnt.	8		8	2018	2018	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-21-0008	827754	293760	533994	759282,15	293760	465522,15	Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m., baigtas įgyvendinti 2019 m.
1.4.1.8.	Veiksmas: Aplinkos oro kokybės gerinimas Kauno mieste	1-4-P-5	Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt.	9		9	2016	2019	Baigtas įgyvendinti	05.6.1-APVA-V-021-01-0001	1655525,69	1407196,83	248328,86	1655525,06	1377987,43	277537,63	2016 m. gruodžio mėn. pasirašyta projekto finansavimo sutartis, 2017 m. nupirkti valymo įrenginiai. 2018 m. įgyvendinta visuomenės informavimo kampanija. Projektas baigtas 2019 m.

		1-4-P-7	Įvykdytos visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampaniją	1		1										2018 m. įgyvendinta visuomenės informavimo kampanija	
1.4.1.9.	Veiksmas: Darnaus judumo Kauno miesto plano parengimas	1-4-P-2	Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt.	1		1	2018	2020	Baigtas įgyvendinti	04.5.1-TID-V-513-01-0017	239943	203951,55	35991,45	95977,2	81580,62	14396,58	Kauno miesto darnaus judumo planas parengtas ir Savivaldybės tarybos 2019-11-19 sprendimu Nr.T-516 patvirtintas, projektas baigtas įgyvendinti
1.4.1.10.	Veiksmas: Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas	1-4-P-8	Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt.	49		49	2019	2021	Baigtas įgyvendinti	04.5.1-TID-V-517-01-0005	16706060	14102383	2603677	16706060	14102383	2603677	Finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2019 m. pradžioje. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo teikti du papildomo finansavimo prašymai. Pirmuoju prašymu buvo įsigytos papildomai 4 transporto priemonės, antruoju prašymu – dar 21 transporto priemonė. Iš viso įsigyti 49 troleibusai. Projektas baigtas įgyvendinti 2021 m.

*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų arba programoje nėra nustatyta veiksmų, kuriais įgyvendinama programos priemonė), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie programos tikslų, uždavinių, priemonių ir veiksmų numerius, pavadinimus turi sutapti su programoje nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, priemonės, veiksmo numeriu ir pavadinimu.

** Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas ištrinkite.

*** Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamas programos tikslo (-ų), uždavinio (-ių) ar priemonės (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse pateikta informacija apie kriterijų siekiamas reikšmes 2023 m. Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamus veiksmo produkto vertinimo kriterijus ir reikšmes turi atitikti veiksmų atitinkančio projekto sutartyje numatytas pasiekti produkto vertinimo kriterijų (rodiklių) reikšmes. Jeigu veiksmų atitinkančio projekto sutartis nėra sudaryta arba sudarytoje projekto sutartyje nenustatyta siekti produkto vertinimo kriterijaus, lentelėje įrašoma „nd“.

**** Lentelėje pateikiama informacija apie iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos siekiamas programos tikslo (-ų) ir uždavinio (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes; ši informacija turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse „Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafijas“ ir „Produktų sukūrimo grafijas (kaupiamuoju būdu)“ pateikta informacija.

*****Pateikiama informacija apie programoje nustatytus veiksmus, nurodant veiksmo įgyvendinimo būklę, pvz.: rengiama paraiška, pateikta paraiška, pasirašyta projekto sutartis, įgyvendinamas projektas, baigtas įgyvendinti, nuspręsta neteikti paraiškos, nuspręsta nefinansuoti projekto, nutraukta projekto sutartis ar kt.

***** Jeigu veiksmų atitinkantį projektą numatyta finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių lėšomis, įrašomas projekto numeris, kuris projektui suteiktas pateikus įgyvendinančiajai institucijai paraišką dėl šio projekto finansavimo; kitu atveju (jeigu nurodyta paraiška nėra pateikta ir (ar) projektas nėra finansuojamas) įrašoma „nd“.